

Anlage 3 | Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zahl1	Vorgänger	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
1																
2	Ersatzneubau A36 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	69,41 Monate?	Mon 27.03.17	Die 31.01.23	0											
3	Bedarfsplanung	4,32 Monate	Mon 27.03.17	Fre 04.08.17	0											
4	Eingang Auftrag Bedarfsplanung	0 Tage	Mon 27.03.17	Mon 27.03.17	0											
5	BP Bedarfsplanung	4,09 Monate	Mon 03.04.17	Fre 04.08.17	0,4											
6	BBP - Beschluss Bedarfsplanung	0 Tage	Fre 04.08.17	Fre 04.08.17	0,5											
7	Bauherrenauftrag an 65.3	0 Tage	Fre 04.08.17	Fre 04.08.17	0,6											
8	Planung und Ausschreibung	55,23 Monate?	Mon 31.07.17	Fre 25.03.22	0											
9	Vorbereitung VgV	2 Monate	Fre 01.09.17	Mit 01.11.17	0,7											
10	erweiterte Grundlagenermittlung	2,55 Monate	Mon 31.07.17	Mon 16.10.17	0											
11	VgV - Verfahren	7,55 Monate	Mon 12.02.18	Mon 01.10.18	0,9;10											
12	Lph 2 Vorplanung	2,64 Monate?	Mon 03.12.18	Mit 20.02.19	0,11											
13	Entscheidung "Moderne Arbeitswelten"	3,68 Monate?	Mit 20.02.19	Mit 12.06.19	0											
14	Lph 3 Entwurfsplanung	4,55 Monate	Don 13.06.19	Mit 30.10.19	0,13											
15	Vorlagenumlauf	4,59 Monate?	Mon 17.02.20	Mon 06.07.20	0											
16	Baubeschluss SR	0,05 Monate	Don 16.07.20	Don 16.07.20	0											
17	Lph 4 Genehmigungsplanung	2,09 Monate	Mon 02.03.20	Mon 04.05.20	0											
18	Bauantrag	0 Tage	Mon 04.05.20	Mon 04.05.20	0,17											
19	Baugenehmigungsverfahren	4 Monate	Die 05.05.20	Don 03.09.20	0,18											
20	Baugenehmigung	0 Tage	Don 03.09.20	Don 03.09.20	0,19											
21	Lph 5 Ausführungsplanung	6 Monate	Fre 17.07.20	Mon 18.01.21	0											
22	Lph 6 Vorbereitung Ausschreibung	11,09 Monate	Mit 18.11.20	Mon 25.10.21	0,21EA-2 Monate											
23	Lph 7 Vergabe	4,95 Monate?	Die 26.10.21	Fre 25.03.22	0,22											
24	Artenschutzgutachten	12 Monate	Die 26.02.19	Fre 28.02.20	0											
25	Lph 4-7 Abbruch Bestandsgebäude	4,68 Monate	Don 14.05.20	Mon 05.10.20	0											
26	Kündigung Mieter / Medienanbindung	2,55 Monate	Mit 15.07.20	Mit 30.09.20	0											
27	Ausführung	27,14 Monate	Mon 19.10.20	Die 31.01.23	0											
28	Baubeginn Abbruch	0 Tage	Mon 19.10.20	Mon 19.10.20	0											
29	Lph 8 Abbruch Bestand / Herrichtung Gelände	5,23 Monate	Mon 19.10.20	Fre 26.03.21	0											
30	Baubeginn Neubau	0 Tage	Mon 29.03.21	Mon 29.03.21	0,29											
31	Lph 8 Ausführung Tiefbau	3,09 Monate	Mon 29.03.21	Mit 30.06.21	0											
32	Lph 8 Ausführung Rohbau-Ausbau	17 Monate	Mon 19.07.21	Don 22.12.22	0,31											
33	Lph 8 Ausführung Außenanlagen	3,95 Monate	Don 01.09.22	Fre 30.12.22	0											
34	Abnahmen / Mängelbeseitigung	1 Monat	Mon 02.01.23	Die 31.01.23	0,33											
35	Nutzungsaufnahme Ersatzneubau	0 Tage	Die 31.01.23	Die 31.01.23	0,34											