



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE.  
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden  
Herrn Stadtrat  
André Schollbach

GZ: (OB) 6 66 20

Datum: - 6. JULI 2018

## Stopp der Baumaßnahmen auf der Oskarstraße in Dresden

AF2210/18 – Kosten für die Dresdner Verkehrsbetriebe AG

AF2474/18 – Meine Anfrage AF2210/18 (Baustopp Oskarstraße - Kosten für die DVB AG)

AF2485/18 – Zeitplan der Dresdner Verkehrsbetriebe AG

AF2494/18 – Kosten für die Landeshauptstadt Dresden

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihre oben genannten Anfragen beantworte ich wie folgt:

1. „In welcher Höhe sind der Dresdner Verkehrsbetriebe AG/LHDD bislang Kosten infolge des aus dem o. g. Beschluss folgenden Baustopps für die Baumaßnahme auf der Oskarstraße entstanden?“

2. Wie strukturieren sich die unter Ziffer 1 genannten Kosten?“

Die Kostenentwicklung und die Struktur der Nettokosten des Hauptbauloses infolge des Baustopps auf der Oskarstraße sind in der Tabelle in der Anlage dargestellt.

3. „Welchen Zeitplan verfolgt die DVB AG aktuell hinsichtlich der Fortsetzung der Baumaßnahmen auf der Oskarstraße in Dresden?“

Es ist geplant, am 6. Juli 2018 mit der Baufortführung Umverlegung Fernwärmeleistung auf der Oskarstraße wieder zu beginnen. Die Bauarbeiten sollen dann bis voraussichtlich Mitte 2019 andauern bzw. abgeschlossen sein.

Mit freundlichen Grüßen

  
Dirk Hilbert

Anlage **Detlef Sittel**  
Erster Bürgermeister

Anlage

	<b>gesamt</b>	<b>Anteil DVB AG</b>	<b>Anteil STA</b>	<b>Anteil beteiligte Partner</b>
<b>neue Gesamtkosten</b>	rd. 10,6 Mio. Euro	rd. 8,1 Mio. Euro	rd. 810 000 Euro	rd. 1,67 Mio. Euro
<b>Restleistungen gemäß Vertrag</b>	rd. 7,4 Mio. Euro	rd. 5,7 Mio. Euro	rd. 516 000 Euro	rd. 1,2 Mio. Euro
<b>Mehrkosten</b>	rd. 3,2 Mio. Euro	rd. 2,4 Mio. Euro	rd. 293 000 Euro	rd. 481 000 Euro