

ANLAGE 3 - Rahmenterminplan

Festspielhaus Hellerau - Maßnahmen zur Strukturverbesserung

Stand: 31.07.2018

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	2. Qtl, 2018 3. Qtl, 2018 4. Qtl, 2018 1. Qtl, 2019 2. Qtl, 2019 3. Qtl, 2019 4. Qtl, 2019 1. Qtl, 2020 2. Qtl, 2020 3. Qtl, 2020 4. Qtl, 2020																															
				Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
1	Festspielhaus Hellerau - Maßnahmen zur Strukturverbesserung	Die 08.05.18	Die 02.07.19																																
2	Planung	Die 08.05.18	Die 13.11.18																																
3	Bestandsaufnahmen	Die 08.05.18	Die 29.05.18																																
4	Vorabstimmungen mit LfD und AKuD	Mit 30.05.18	Mon 23.07.18																																
5	Vor- und Entwurfsplanung	Die 24.07.18	Fre 31.08.18																																
6	Ausführungsplanung	Mon 03.09.18	Die 13.11.18																																
7	B1 Eingangs- und Foyerbereich	Mon 03.09.18	Mon 15.10.18																																
8	B2 Außengelände	Die 16.10.18	Die 13.11.18																																
9	Vergabe	Die 16.10.18	Mon 11.03.19																																
10	Vorbereitung Vergabe	Die 16.10.18	Don 06.12.18																																
11	Vergabeverfahren	Don 01.11.18	Mon 11.03.19																																
12	Ausführung	Mon 21.01.19	Die 02.07.19																																
13	B1 Eingangs- und Foyerbereich	Mon 21.01.19	Die 02.07.19																																
14	B2 Außengelände	Die 12.03.19	Fre 24.05.19																																