

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

GZ: 140-2.2

Datum: 21. MRZ. 2014

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V2125/13 (Sitzungsnummer: SR/054/2013)

Gesamtsanierung der 6. Grundschule „Am Großen Garten“, Fetscherstraße 2 in 01307 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung der Baumaßnahme ‚Gesamtsanierung der 6. Grundschule ‚Am Großen Garten‘ sowie die Instandsetzung und Neugestaltung der Schul- und Sportfreiflächen.‘“

Der Baubeginn erfolgte mit leichter Verspätung am 7. Oktober 2013, da eine Ausschreibung aufgrund von Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden musste.

Der Grob Ablauf sowie der Fertigstellungstermin liegen im Plan:

Außensanierung	04/2014 bis 05/2015
Innensanierung	10/2013 bis 07/2015
Freianlagen	10/2014 bis 07/2015

Die Aufnahme des Schulbetriebes erfolgt planmäßig zum Schuljahresbeginn 2015/16.


Die Kosten liegen im veranschlagten Rahmen von rd. 9,1 Millionen Euro. Sollte die Anpassung an die HOAI 2013 voll auf das Vorhaben anzurechnen sein, ist eine Kostensteigerung von rd. 200.000 Euro im Bereich der Planerkosten (KG 700) zu erwarten. (Diesbezüglich ist auf Bundesebene eine gerichtliche Klärung anhängig, deren Ergebnis abzuwarten ist.)

nächste Beschlusskontrolle: 28. November 2014

Mit freundlichen Grüßen


Winfried Lehmann

Kenntnisnahme:


Helma Orosz