

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

GZ: 140-2.2

Datum: 9. DEZ. 2014

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V2125/13 (Sitzungsnummer: SR/054/2013)

Gesamtsanierung der 6. Grundschule „Am Großen Garten“, Fetscherstraße 2 in 01307 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung der Baumaßnahme „Gesamtsanierung der 6. Grundschule „Am Großen Garten“ sowie die Instandsetzung und Neugestaltung der Schul- und Sportfreiflächen.“

Ein rechtsgültiger Fördermittelbescheid ist zugestellt.

Der Baubeginn erfolgte gemäß der beschlossenen Zeitschiene und auf Grundlage des Ablaufplanes (September 2013; vorbereitende Maßnahmen im August 2013). Die Fertigstellung der Bauleistungen ist für Juli 2015 geplant, im Ablaufplan so ausgewiesen und nach heutigem Kenntnisstand realisierbar.

Die derzeitigen Kosten liegen im geplanten Rahmen. Diese Aussage ist jedoch exklusive der zu erwartende Kostenerhöhung aufgrund der kürzlich veränderten gesetzlichen Regelungen zu den Honorarbemessungen.

nächste Beschlusskontrolle: 10. August 2015

Mit freundlichen Grüßen


Winfried Lehmann
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

Kenntnisnahme:


Helma Orosz
Oberbürgermeisterin