

**Fortschreibung
Maßnahmen in Ver
(Anlage 3.2 ABK-El**

**Abkürzung ABK
dichtungsbereichen
3) - Stand 30.04.09**

Anlage 3

Straße	von	bis	Stadtteil	Entsorgungsweg	Erschließ. abhängig v. Maßnahmen Dritter	Bemerkung
Altcoschütz	komplett		Coschütz	KA Kaditz		
Altroßtal		Darmstädter Str.	Roßthal	KA Kaditz	x	Straßenentwässerung im Rahmen der Planung klären! SEDD nur Schmutzwasserkanal zum Teil über Privatgrundstück; Mitwirkung der DREWAG
Altseidnitz	Nr. 4	Nr. 32	Seidnitz	KA Kaditz	x	SK-Neubau im Zusammenh. mit Straßenbau; nur Nr. 16+20 nicht erschlossen.
Altorna	Kauschaer Str.	Nr. 55	Torna	KA Kaditz		betrifft Nr. 55,56,57,57a, 58,59,60 - Grundstücke über GEA erschlossen
Am Burgwall	gesamte Straße		Lockwitz	KA Kaditz		TS geplant (zusätzl. 215m RK DN300); lt. kvasy kein SW-Zähler
Am Galgenberg	Nr. 48	Auf der Scholle	Lockwitz	KA Kaditz	x	Nr. 54 bereits angeschlossen
Am Goldenen Stiefel	Karl-Laux-Str.	Thomas-Mann-Str.	Torna	KA Kaditz		Maßnahme entfällt, da alle betreffenden Grundstücke bereits an das öffentliche Netz angeschlossen
Am Hofgarten	gesamte Straße		Lockwitz	KA Kaditz		wird im Zusammenhang mit Erschließung "Am Burgwall" geprüft
Kap-Herr-Weg	Am Viertelacker	Altlockwitz	Lockwitz	KA Kaditz		TS mit Anschluss Altlockwitz (zusätzl. 270m RK DN300); Erschließung incl. Am Viertelacker Nr. 21,23,25
An der Schloßgärtnerei	nordwestlicher Teil		Lockwitz	KA Kaditz		Maßnahme formal unwirtschaftlich, Realisierung auf Grund Gewässerkonfliktpunkt; Abhängigkeit zum Ausbau Altlockwitz (STA-Komplexmaßnahme, nicht ABK)
Bahnhofsstr.	An der Aue	Lockwitzbach	Großzschachwitz	KA Kaditz		von 5 bebauten Grundstücken sind schon 3 angeschlossen (Nr. 72, 95, 97) -> Haus Nr. 74 und 76 dauerhaft unerschlossen, da unwirtschaftlich -> in Liste unerschl. Bereiche übernommen!
Birkigter Hang	Birkigter Hang 64	Birkigter Hang 27	Gittersee	KA Kaditz	X	nur mit DREWAG, da beengte Verhältnisse / Fels; 2 Bauabschnitte; Fertigstellung 1.BA: 2009 / 2.BA:2010
Cornelius-Gurlitt-Str.	Karl-Stein-Str.	Stadtgrenze	Gittersee	KA Kaditz		Ortsbeirat / Stadtverw.: 2 Freitaler Grundstücke nach DD anschließen; ggf. Beteiligung der DREWAG (TW)
Dohnaer Str. OE DD-Luga 3. BA	Nr. 360	bis Lugaer Platz	Luga	KA Kaditz	x	
Dohnaer Str. OE DD-Luga	Tankstelle Sprint	Umenstraße	Lockwitz	KA Kaditz		keine Erschließung da nur Kleingärten!
Elbstr. (Zschierener Elbestr.)	Nr. 11	Nr.2	Zschieren	KA Kaditz	x	in Abhängigk. d. komplexen Erschließung Struppener Str.
Eutschützer Str.	Münzteichweg	östl. Gostritzer Weg	Mockritz	KA Kaditz		Kleingärten!
Feldweg	komplett Gesamterschl. Zschieren		Zschieren	KA Kaditz		
Freiheit	Ziegeleistr.	Warthaer Str.	Omsewitz	KA Kaditz		keine Beteiligung STA; Problem Straßenentwässerung; Baubeginn wird in Abh. Ausbau Roitzscher Straße bzw. Gompitzer Straße erst 2011 möglich
Freitaler Str.	Potschappeler Str.	Coschützer Hang	Gittersee	KA Kaditz		entfällt auf Grund Unwirtschaftlichkeit, 3 Grundstücke dauerhaft unerschlossen
Gartenstr.	Elbstr.	Grüner Weg	Cossebaude	KA Kaditz		
Gartenstr.	Gohliser Weg	Ludwig-Str.	Cossebaude	KA Kaditz		

zahl Grundstücke bebaut	Anzahl d. GS, die schon erschlossen	Anzahl d. unerschl. EW	erforderl. Kanal-länge (m)	Kosten (TEUR)	spezif. Kosten (TEUR/EW)	voraus. Fertigstellung	Gewässerkonfliktpkt.	Anzahl abgelöster DZA	nachträgl. Abgelöste DZA	Nummer im Übersichtspl. (Anlage 4)
21	7	70	195	280	2,14	realisiert				
8		24	270	90	3,70	2009		8	keine	1
11	9	6	220	110	18,33	realisiert			keine	
7	7	0				entfällt				
12		36	150	63	1,75	2010	G 16	12	1 (bis 2014)	2
5	1	12	75	38	3,13	realisiert	G 16		keine	
12	12	0				entfällt				
6	4	6				in Prüfung	G16	2		3
12		36	265	112	3,11	2009	G16	12	keine	4
4		12	130	55	4,58	2010	G 16	4	keine	5
5	3	6	115	49	8,16	entfällt				
36		108	400	250	2,31	2009		36	1 (2021)	6
11		30	270	113	3,76	2010		7	keine	7
5	1	20	90	45	2,25	2009		4	keine	8
0		0				entfällt				
12		36	250	125	3,47	realisiert			keine	
0		0				entfällt				
6		18	125	70	3,47	realisiert			keine	
14		50	240	180	3,60	2010	G 25	14	keine	9
3		9	250	105	11,60	entfällt				
24		96	390	70	2,03	realisiert			1(2013)	
21		63	370	120	2,94	realisiert			keine	

**Fortschreibung ABK
Maßnahmen in Verdichtungsgebieten
(Anlage 3.2 ABK-E)**

**Fortschreibung ABK
Verdichtungsgebieten
(Anlage 3.2 ABK-E) - Stand 30.04.09**

Anlage 3

Straße	von	bis	Stadtteil	Entsorgungsweg	Erschließ. abhängig v. Maßnahmen Dritter	Bemerkung
Gartenstr.	Grüner Weg	Gohliser Weg	Cossebaude	KA Kaditz		
Gartenstr.	komplett		Zschieren	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau
Gompitzer Str.	Freiheit	Gompitzer Str. 107	Omsewitz	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau; Baubeginn 2011 mit STA abgestimmt
Grohmannstr.	Theilestr.	Am Galgenberg	Lockwitz	KA Kaditz		Endstreckenverlängerung im Auftrag von KB 42 Hemm Oertel durchgeführt -> Eintragung im NIS veranlasst!
Hohles Tor	Am Galgenberg	Hohles Tor	Lockwitz	KA Kaditz		Transportkanal für Erschließung Am Burgwall; Gewässerkonfliktpunkt
Kauschaer Str.	Kleinsteinstr.	Nr. 45	Torna	KA Kaditz		betrifft Nr. 39, 41, 43, 45
Kautzsch Str.	Nr. 9	Elstemstr.	Nickom	KA Kaditz		Entwässerung erfolgt über GEA und SW-Kanal Alpeckstr. (alle Grundstücke erschlossen) -> Aufnahme ins NIS
Kohlgraben	Nr. 40	Nr. 45	Naußlitz	KA Kaditz		unwirtschaftlich
Kurt-Exner-Weg	Wilhelm-Franke-Str.	Nr. 7	Leubnitz-Neuostra	KA Kaditz	x	nur mit komplexem Straßenbau
Leubener Str.	Nr. 136	Einfahrt Flurstück 578	Leuben	KA Kaditz	x	nur mit komplexem Straßenbau
Lugaer Platz	komplett		Luga	KA Kaditz		
Preußersstraße	Hänichenweg	Am Plan	Lockwitz	KA Kaditz		betrifft Nr. 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 8, 10 verfügen über biologische KKA (Wasserrecht bis 2014) (Nr. 1, 1a, 1b, 2 bezahlen schon SW-gebühr)
Rädestr.	komplett		Gorbitz	KA Kaditz		
Roitzscher Str.	komplett		Omsewitz	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau; Ausführungstermin durch STA auf 2010 verschoben
Saalhausener Str.	Nr. 73	38. Mittelschule (Schacht 22D53)	Naußlitz	KA Kaditz		Anlass: Schreiben zu 21.08.03 zu Nr. 73 städt. Alten- u. Pflegeheim und Pension Nr. 4
Schillerstr.	Gartenstr.	Cossebauder Str.	Cossebaude	KA Kaditz		Bebauung außer Nr. 2 bereits angeschlossen; Erschließung dieses Grundstück über Drittgrundstück möglich; AuB-Zwang durchsetzen
Siedlung an der Aue	komplett		Großzschachwitz	KA Kaditz		keine Erschließung da Kleingartenanlage!
Sobrigauer Weg	Bebauungsbeginn	Lockwitzgrund	Lockwitz	KA Kaditz		Maßnahme entfällt, da alle betreffenden Grundstücke bereits an das öffentliche Netz angeschlossen
Struppener Str.	Tronitzer Str.	Eibstr.	Zschieren	KA Kaditz	x	in Abhängigkeit Straßenbau (kompl. Erschl.); betrifft Bereich Nr. 52,54,56,58,60,62,64,66,70, 72, 74,76,78,80,82,84,86,88,90,93,03a, 93b,95,99,101,103,105,107,109, 111,113,119,125, 127,129,131
Wilhelm-Weitling-Str.	Inselblick	Krippener Straße	Zschieren	KA Kaditz		
Wilhelm-Weitling-Str.	Trieskestr.	Struppener Str.	Zschieren	KA Kaditz		STA baut die Straße aus, nachdem die Kanalverlegung realisiert wurde
Ziegeleistraße	Freiheit	Nr. 32	Omsewitz	KA Kaditz		Realisierung über TB3 Jahresvertragsfirma angestrebt (2 Haltungen)
Am Kesselgrund	Gleinaer Straße	Spitzhausstraße	Kaditz	KA Kaditz	x	Spitzhausstr. Nord
Gleinaer Str. (Teil 1)	Spitzhausstr.	Kötzschenbroder Str.	Kaditz	KA Kaditz	x	Spitzhausstr. Nord KN06/029 - Seifer 19.12.2006
Kötzschenbroder Str.	Am Stadtrand	Am Seegraben	Kaditz	KA Kaditz		Maßnahme entfällt, da alle betreffenden Grundstücke bereits an das öffentliche Netz angeschlossen
Spitzhausstr.	Kötzschenbroder Str.	Gleinaer Str.	Kaditz	KA Kaditz		Spitzhausstr. Nord; Tmsportstrecke
Altrochwitz	komplett		Rochwitz	KA Kaditz	x	in Abhängigkeit Straßenbau (Buslinie 4. BA) Nr. 3,6,7 bereits erschlossen; Nr. 12 und 18 nicht im Kvasy; Verschlebung von 2009 auf 2010 (STA)
Am Ginsterbusch	komplett		Pappritz	KA Kaditz	x	Problem Flächenverfügbarkeit; Klärung über B-Plan gemeinsam mit STA; * Realisierung voraus. Erst nach 2010 in Abhängigkeit B-Plan

Anzahl Grundstücke bebaut	Anzahl d. GS die schon erschlossen	Anzahl d. unerschl. EW	erforderl. Kanal-länge (m)	Kosten (TEUR)	spezif. Kosten (TEUR/EW)	voraus. Fertigstellung	Gewässerkonfliktpkt.	Anzahl abgelöste DZA	nachträgl. Abgelöste DZA	Nummer im Übersichtspl. (Anlage 4)
13		39	310	117	3,97	realisiert			keine	
10		30	155	78	2,58	realisiert			keine	
20		60	530	186	3,10	2011		20	keine	10
2		6				realisiert			keine	
5	3	6	260	91	15,20	2010	G16	2	keine	11
4		12	85	36	3,00	realisiert			keine	12
24	24	0				entfällt	G 02			
1		3	35	17	5,66	entfällt				
4		8	80	30	3,75	realisiert	G 15		keine	
2		6	500	182	Transportstr.	realisiert			keine	
9		36	130	55	1,52	realisiert			keine	13
12	4	24	75	38	1,58	2014	G 16	7	1 (bis 2021)	14
26		78	370	185	2,37	realisiert			keine	
39		117	500	200	1,71	2010	G 25	39	keine	15
3		60	240	101	1,68	realisiert			keine	16
1		15				entfällt				
0						entfällt				
4	4	0				entfällt				
34		136	835	300	2,21	realisiert			keine	
17	10	30	150	53	1,76	realisiert			keine	17
14		56	210	88	1,57	realisiert			keine	
10		30	120	51	1,70	2010		8	keine	18
25		75	330	116	1,54	realisiert			keine	19
36		108	400	140	1,29	realisiert			keine	19
		0				entfällt				
3		9	270	114	12,60	realisiert				
10	3	21	120	51	2,42	2010		7	keine	20
15		45	290	75	1,66	2010 *		14	keine	21

**Fortschreibung
Maßnahmen in Ver
(Anlage 3.2 ABK-E**

**zung ABK
dichtungsgebieten
3) - Stand 30.04.09**

Anlage 3

Straße	von	bis	Stadtteil	Entsorgungsweg	Erschließ. abhängig v. Maßnahmen Dritter	Bemerkung
Am Hügel	komplett		Pappritz	KA Kaditz	x	Problem Flächenverfügbarkeit; Klärung über B-Plan gemeinsam mit STA; * Realisierung voraus. Erst nach 2010 in Abhängigkeit B-Plan
Am Mieschenhang	Am Rainchen	Wachwitzer Höhenweg	Pappritz	KA Kaditz	x	Problem Flächenverfügbarkeit; Klärung über B-Plan gemeinsam mit STA; * Realisierung voraus. Erst nach 2010 in Abhängigkeit B-Plan
Am Rainchen	komplett		Pappritz	KA Kaditz	x	Problem Flächenverfügbarkeit; Klärung über B-Plan gemeinsam mit STA; * Realisierung voraus. Erst nach 2010 in Abhängigkeit B-Plan
Am Steinberg	Altwachwitz	Am Steinberg 14	Wachwitz	KA Kaditz	x	gemeinsame Ausschreibung mit STA für 2009 vorgesehen; Bau 2010 gemeinsam mit J.-Hermann-Straße
Am Wald	Haus Nr. 2a	Am Rainchen	Pappritz	KA Kaditz	x	Problem Flächenverfügbarkeit; Klärung über B-Plan gemeinsam mit STA; * Realisierung voraus. Erst nach 2010 in Abhängigkeit B-Plan
Barfußweg	komplett		Wachwitz	KA Kaditz		nur mit komplexem Straßenbau der Wachwitzer Bergstr.; incl. Erschließung Wachwitzer Bergstraße Nr. 30 und 32; für Wachwitzer Bergstraße ist die Finanzierung durch das STA noch nicht gesichert; daher Realisierung frühestens ab 2011
Bühlauer Str.	Altrochwitz	Gönsdorfer Str.	Rochwitz	KA Kaditz	x	In Abhängigkeit Straßenbau; mit Buslinie 84; 4. BA; STA zeigt Schwierigkeiten bei der planerischen und finanztechnischen Einordnung der Maßnahme an, deshalb ggf. Baubeginn erst 2011
Crostauer Weg	Gründelsteig	Ende	Loschwitz	KA Kaditz		entfällt; da unwirtschaftlich; Nr. 11,32,33,34,40,42 dauerhaft dezentral erschlossen
Friedrich-Wieck-Str.	Nr. 21	Loschwitzbachmündung	Loschwitz	KA Kaditz	x	nur mit komplexem Straßenbau, da beengte Verhältnisse
Gönsdorfer Str.	Haus Nr. 7	Rochwitzer Str.	Rochwitz	KA Kaditz	x	In Abhängigkeit Straßenbau; mit Buslinie 84; 4. BA; STA zeigt Schwierigkeiten bei der planerischen und finanztechnischen Einordnung der Maßnahme an, deshalb ggf. Baubeginn erst 2011
Josef-Herrmann-Str.	Pillnitzer Landstr.	Am Steinberg	Wachwitz	KA Kaditz	x	gemeinsame Ausschreibung mit STA für 2009 vorgesehen; Bau 2010 gemeinsam mit Am Steinberg
Karpatenstr.	Auf der Höhe	Altrochwitz	Rochwitz	KA Kaditz		Grundstück sind bereits erschlossen, außer Nr. 8 und Auf der Höhe Nr. 9; diese dauerhaft dezentral
Krieschendorfer Str.	Malschendorfer Str.	Zaschendorfer Str.	Rochwitz	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau
Str. des Friedens	Teilabschnitte		Pappritz	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau / Planung 2008
Tännichtstr. Los 2	Nr. 25	Nr. 31	Rochwitz	KA Kaditz	x	betrifft Nr. 27, 29, 31 (lt. kvasy ist Nr. 27 schon angeschlossen); Planung 2009, Bau mit STA in 2010
Tännichtstr. Los 1	Nr. 31	Nr. 47	Rochwitz	KA Kaditz		Betrifft Nr. 45, 47 (oberhalb befinden sich noch mehrere Kleingärten) unwirtschaftlich, dauerhaft dezentral
Wachwitzer Bergstr.	Barfußweg	Oberwachwitzer Weg	Wachwitz	KA Kaditz		Erschließung unwirtschaftlich, schwierigste Baugrund und Geländeverhältnisse; Wachwitzer Bergstraße Nr. 17,21,23,27 und 42 dauerhaft dezentral
Wachwitzer Bergstr. Los 1	Pillnitzer Landstr.	Barfußweg	Wachwitz	KA Kaditz	x	Mit einem grundhaften Ausbau der Fahrbahn ist die Erneuerung von Stützwänden notwendig. Die finanzielle Berücksichtigung im HH 2009/2010 konnte bisher nicht erfolgen. => damit Realisierung frühestens ab 2011
Wohnweg	komplett		Nieder-poyritz	KA Kaditz		Nr. 1 über Privatleitung an Staff.-steinstr. angeschlossen (Nr. 3,5,7,9,11 nicht); Erschließung unwirtschaftlich; dauerhaft dezentral
Zaschendorfer Str. (Altrochwitz)	Krieschendorfer Str.	Malschendorfer Str.	Rochwitz	KA Kaditz		

Anzahl Grundstücke bebaut	Anzahl d. GS die schon erschlossen	Anzahl d. unerschl. EW	erforderl. Kanal-länge (m)	Kosten (TEUR)	spezif. Kosten (TEUR/EW)	voraus. Fertigstellung	Gewässerkonfliktpkt.	Anzahl abgelöster DZA	nachträgl. Abgelöste DZA	Nummer im Übersichtspl. (Anlage 4)
4		12	130	33	2,75	2010 *		2	keine	21
4		12	110	50	4,16	2010 *		3	1 (2013)	21
17		51	380	92	1,80	2010 *		17	1(2013)	21
8	1	30	240	85	2,83	2010		7	keine	22
7		21	300	84	4,00	2010 *		7	keine	21
6		24	120	60	2,50	2011		6	keine	23
5		15	75	32	2,13	2010		4	keine	24
6		18	310	131	7,27	entfällt				
8		24	100	50	2,08	realisiert	G 17			
7	3	16	185	65	4,01	2010		3	keine	25
12		36	320	120	3,30	2010		11	1 (WR von 1998)	26
5	3	6	150	63	10,50	entfällt				
39		156	370	185	1,19	realisiert				
14		42	230	92	2,19	2009		8	keine	27
4	1	9	85	35	3,88	2010		3	keine	28
2		6	400	168	28,00	entfällt				
5		15	270	95	6,33	entfällt				
20		60	710	298	4,97	2011		20		29
6	1	15	180	76	5,07	entfällt				
19		57	150	63	1,11	realisiert			keine	30

**Fortschreibung
Maßnahmen in Verdichtungsgebieten
(Anlage 3.2 ABK-E)**

Straße	von	bis	Stadtteil	Entsorgungsweg	Erschließ. abhängig v. Maßnahmen Dritter	Bemerkung	Art
Zaschendorfer Str.	Malschendorfer Str.	Altrochwitz	Rochwitz	KA Kaditz			
Am Biedersberg	Moritzburger Weg	An den Teichwiesen	Hellerau	KA Kaditz			
Am Schänkenberg	Am Pfandfehn	Am Schänkenberg	Hellerau	KA Kaditz		betrifft Nr. 28,30,32,34,36 (lt. Kvasy bezahlen alle SW-geprüft Spindler 13.10.06) Grundstücke sind erschlossen - PG Kanalübernahme - privater Kanal wird von SEDD übernommen!	
Am Wasserturm	Moritzburger Weg	An den Teichwiesen	Hellerau	KA Kaditz			
An den Teichwiesen	Brunnenweg	Hoher Weg	Hellerau	KA Kaditz			
Boltenhagener Str.	Hendrichstr.	Boltenhagener Str. 146	Klotzsche	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau; im Zusammenhang mit Erschließung Gewerbegebiet Rähnitzsteig; zeitlich noch keine Einordnung; Realisierung bis 2010 fraglich	
Brunnenweg	Friedersdorfer Weg	Moritzburger Weg	Hellerau	KA Kaditz			
Finkensteig	Hendrichstr.	Kirchsteig	Hellerau	KA Kaditz		privater Investor B-Plan Nr. 317 (Entwicklung nicht vorhersehbar); bebaute Grundstücke sind erschlossen, bis auf Nr. 16a und 18 - diese dauerhaft dezentral	
Grüne Telle / Gebiet Teichwiesen	Moritzburger Weg	Ende	Hellerau	KA Kaditz			
Moritzburger Weg	Grüne Telle	Werkstätten Hellerau	Hellerau	KA Kaditz		nur Transportkanal zur Entwässerung des "Gebietes Teichwiesen"	
Moritzburger Weg	K.-Liebknecht-Str.	Grüne Telle	Hellerau	KA Kaditz			
Rähnitzer Str.	Marsdorfer Str.	Rähnitzer Str. 13	Klotzsche	KA Kaditz		entfällt, da unwirtschaftlich (Freispiegelkanal+Pumpwerk+DL)	
Windmühlenweg	komplett		Klotzsche	KA Kaditz	x	nur mit Straßenbau; ca. 100m Windmühlenweg und 150m Boltenhagener Str.	
Dörnichtweg	Karl-Marx-Str.	Lubminer Str.	Klotzsche	KA Kaditz		Eine Erschließung des Grundstückes Nr. 29 ist unwirtschaftlich; dauerhaft dezentral	
Bauernweg Ortskern Rähnitz 2. + 3. BA	2.BA Vorerlenweg 3.BA W.-Kütz-Str.	2.BA Lausaer Str. 3.BA Ludwig - Kossuth - Str. (östl. der Autobahn)	Rähnitz	KA Kaditz			
Feldstr.	komplett		Rähnitz	KA Kaditz			
Grüne Aue	Nr.25	Nr. 9	Rähnitz	KA Kaditz		nur mit B-Plan-Entwicklung; nach Info von TB3, Hr. Gasch nur per DL/PW (End-schacht nur 1,05m tief) oder über Schacht 28L31 (Schule), d.h. über Privatland (B-Plan) entwässerbar	
Lausaer Straße	komplett		Rähnitz	KA Kaditz			
Vorerlenweg	komplett		Rähnitz	KA Kaditz			
Bauernweg Ortskern Rähnitz 4. BA	Feldstraße	Hellerstraße	Rähnitz	KA Kaditz	x	Komplexmaßnahme aus Sicht SEDD erforderlich, Bau für 2010 vorgesehen, Lageplan wurde an STA zur Prüfung übergeben, Bau dringend erforderlich, da massiv Anwohnerbeschwerden	
Hauptstr.	Nr. 49	Nr. 83	Langebrück	KA Kaditz	x	unwirtschaftlich, aber Gewässerkonflikt Roter Graben; Verschiebung durch STA; Bau ab Ende 2010	
Kirchstraße	Nr. 15	Nr. 62	Langebrück	KA Kaditz	x	unwirtschaftlich, aber Gewässerkonflikt Roter Graben; Realisierung Teilabschnitt Haus Nr. 44 bis 62 bereits 2009	
Am Nilgenborn			Weißig	KA Kaditz		alle Grundstücke bereits erschlossen; außer Nr.1 und 2; Für diese Grundstücke ist eine Erschließung trotz Gewässerkonflikt unwirtschaftlich; Haus Nr. 1 hat bereits biol. KKA (Wasserrecht bis 2015)	
Bautzner Str.	Bautzner Str. Nr. 9 und 10		Weißig	KA Kaditz		Erschließung über Bautzner Str. nicht wirtschaftlich; KB 4 prüft, ob diese Grundstücke an KM Radeberger Str. angeschlossen werden können!	

**Fortschreibung ABK
Maßnahmen in Verdichtungsgebieten
(Anlage 3.2 ABK-E) - Stand 30.04.09**

Anzahl Grundstücke bebaut	Anzahl d. GS die schon erschlossen	Anzahl d. unerschl. EW	erforderl. Kanal-länge (m)	Kosten (TEUR)	spezif. Kosten (TEUR/EW)	voraus. Fertigstellung	Gewässerkonfliktpkt.	Anzahl abgelöster DZA	nachträgl. Abgelöste DZA	Nummer im Übersichtspl. (Anlage 4)
6		18	100	42	2,33	realisiert			keine	30
7		21	175	88	4,17	realisiert				
5	5					entfällt				
6		18	190	80	4,44	realisiert				
15		45	400	140	3,11	realisiert				
6		18	170	60	3,33	2010 *		5	keine	31
28		84	350	175	2,08	realisiert				
9	7	6	210	88	14,66	entfällt				
11		33	150	75	2,27	realisiert				
1			580	290		realisiert				
27		81	485	243	2,99	realisiert				
5		15	200	120	8,00	entfällt				
14		42	100	50	1,19	realisiert				
6	5	3	90	38	12,66	entfällt				
18		72	360	152	2,11	realisiert			keine	
4		12	100	40	3,33	realisiert				
10		30	150	95	3,16	2010		5	keine	32
10		30	210	89	2,96	realisiert				
7		21	90	38	1,81	realisiert				
15		45	285	120	2,66	2010		15	keine	33
17		51	760	266	5,21	2011	G04	17	1 (2013)	34
13		39	520	182	4,66	2011	G 04	13	keine	34
3	1	6	120	51	8,50	entfällt	G 09			
2		6	125	53	8,83	entfällt				

**Fortschreibung ABK
Maßnahmen in Verdichtungsgebieten
(Anlage 3.2 ABK-E 3) - Stand 30.04.09**

Anlage 3

Straße	von	bis	Stadtteil	Entsorgungsweg	Erschließ. abhängig v. Maßnahmen Dritter	Bemerkung
Bergstr. (Rest)			Weißig	KA Kaditz	x	Komplexmaßnahme, zurzeit gemeinsame Planung STA/SEDD, Verschiebung Bau in 2010 durch STA aufgrund von Problemen mit Ableitung Niederschlagswasser
Dresdner Str./Wiesenstr.	Wiesenstr.	Heidestr.	Weißig	KA Kaditz	x	in Abhängigkeit Straßenbau bzw. Straßenspernung
Talstraße			Weißig	KA Kaditz		

zahl Grundstücke bebaut	Anzahl d. GS die schon erschlossen	Anzahl d. unersch. EW	erforderl. Kanal-länge (m)	Kosten (TEUR)	spezif. Kosten (TEUR/EW)	voraus. Fertigstellung	Gewässerkont. liiktpt.	Anzahl abgelöster DZA	nachträgl. Abgelöste DZA	Nummer im Übersichtspl. (Anlage 4)
20		60	425	150	2,50	2010	G 09	19	keine	35
10		30	170	85	2,83	realisiert	G 09			
20	5	45	300	150	3,30	realisiert	G 09			

Hinweis: gegenüber ABK 2003 entfallen 23 Maßnahmen (12 aufgrund von Unwirtschaftlichkeit; bei 11 sind die Grundstücke bereits erschlossen)