



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich  
Bildung und Jugend  
GZ: (GB 2) 40

Datum: 16. JAN. 2017

## **Beschlusskontrolle zu V1094/16 (Sitzungsnummer: SR/026/2016)**

Neubau eines Schulgebäudes, Leisniger Straße 78 in 01127 Dresden und Neubau einer Einfeldsporthalle mit Sanierung der Bestandssporthalle der Schule zur Lernförderung „A. S. Makarenko“, Leisniger Straße 76

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Neubau eines Schulgebäudes, Leisniger Straße 78 in 01127 Dresden“.
2. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Neubau einer Einfeldschulsporthalle mit Sanierung der Bestandssporthalle der Schule zur Lernförderung „A. S. Makarenko“, Leisniger Straße 76 in 01127 Dresden und Freiflächengestaltung“.
3. Im Rahmen der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2017/2018 und der Finanzplanung sind ab 2018 anteilig und ab 2019 jährlich Betriebskosten in Höhe von 242 050 Euro zu veranschlagen.
4. Für das Jahr 2016 erfolgt die Veränderung der Planansätze Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend Anlage 15a (Stand 13. Juni 2016, Anlage 1 zum Beschluss). Aus dem Planansatz Fördermittel werden 800 000 Euro dem allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt zugeführt und zur Deckung von zusätzlichen Kosten bei Schulbaumaßnahmen in 2016 wieder bereitgestellt.“
5. Zur Sicherung der planmäßigen Ausschreibung der Maßnahme 2016 werden die Verpflichtungsermächtigungen 2016 für 2017 und für 2018 entsprechend Anlage 15b (Stand 13. Juni 2016, Anlage 2 zum Beschluss) verändert.“

### Zu 2.

Die Bauarbeiten zur Baufeldfreimachung und die notwendigen Tiefbauarbeiten haben planmäßig im September 2016 begonnen. Nach der Winterpause beginnen die Rohbauarbeiten für das Schulgebäude und den Sporthallenneubau Mitte Februar 2017.

Die Sanierungsarbeiten der Bestandsporthalle beginnen im Mai 2017. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Schulneubaus, des Sporthallenneubaus sowie der Bestandsporthalle ist für Juli 2018 avisiert.

Zu 3.

Der Beschlusspunkt wird umgesetzt.

Zu 4.

Der Beschlusspunkt wurde umgesetzt.

Zu 5.


Der Beschlusspunkt wurde umgesetzt.

Nächste Beschlusskontrolle: 1. Dezember 2017

Mit freundlichen Grüßen

  
Hartmut Vorjohann  
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:

  
Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister