



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwick-
lung, Bau und Verkehr
GZ: (GB 6) 6621

Datum: 19. JAN. 2017

Beschlusskontrolle zu V2224/13 (Sitzungsnummer: SR/057/2013)
Prioritätenprogramm zum Bau von Gehwegen im Dresdner Straßennetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt das fortgeschriebene Prioritätenprogramm zum Bau von Gehwegen im Dresdner Straßennetz gemäß Anlage 1 bis 7 zur Vorlage.“

Das beschlossene Programm wird weiter schrittweise umgesetzt.

2. „Der Stadtrat bestätigt die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß Anlage 8 zur Vorlage.“

Die Veränderungen im Haushalt wurden umgesetzt.

3. „Die Prioritätenliste wird durch die Verwaltung kontinuierlich fortgeschrieben, dabei sind insbesondere die Anmerkungen der Ortsbeiräte und Ortschaftsräte zu berücksichtigen. Die fortgeschriebene Liste ist dem Stadtrat sowie den Ortsbeiräten und Ortschaftsräten vor der Haushaltsberatung zum nächsten Doppelhaushalt, aber spätestens im August 2014, in einer umfassenden Informationsvorlage zur Kenntnis zu geben.“

Die Prioritätenliste zum Gehwegprogramm wurde in den Jahre 2013 und 2014 gemäß Anlage 1-3 umgesetzt (Stand 22. August 2014).

Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2015/2016 (V0025/14) wurden dem Straßen- und Tiefbauamt jeweils 1,0 Mio. Euro für die Jahre 2015 und 2016 für den Gehwegausbau durch den Stadtrat bewilligt. Damit konnte die Fortführung des Gehwegprogrammes abgesichert werden. Die Prioritätenliste, bei der auch die Vorschläge der Ortsbeiräte und Ortschaftsräte Berücksichtigung finden, wurde entsprechend Anlage 4-6 für das Jahr 2015 und für das Jahr 2016 entsprechend Anlage 7-9 fortgeschrieben. Eine umfassende Informationsvorlage ist derzeit in Bearbeitung und wird im Januar 2017 dem Stadtrat vorgelegt.

Nächste Beschlusskontrolle: Dezember 2017

Mit freundlichen Grüßen



Rabul Schmidt-Lamontain

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Anlagen

- Anlage 1 - Neubau Gehwege (Stand 2014)
- Anlage 2 - Instandsetzung Gehwege (Stand 2014)
- Anlage 3 - Gehwege an Baumstandorten (Stand 2014)
- Anlage 4 - Neubau Gehwege (Stand 2015)
- Anlage 5 - Instandsetzung Gehwege (Stand 2015)
- Anlage 6 - Gehwege an Baumstandorten (Stand 2015)
- Anlage 7 - Neubau Gehwege (Stand 2016)
- Anlage 8 - Instandsetzung Gehwege (Stand 2016)
- Anlage 9 - Gehwege an Baumstandorten (Stand 2016)

geplante Finanzierung Prioritätenprogramm Gehbahnen entsprechend V2224/13

Realisierungsstand zur Umsetzung des Gehwegprogrammes Stand August 2014

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung Bau/BÜ aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Priorität nach Abwägung
Plauen	Kaitzer Straße	von Schweizer Str. bis Wielandstr. (Ostseite)	30.000	abgeschlossen	30.000		1
Plauen	Kaitzer Straße	von Nöthnitzer Str. bis Plauenscher Ring	30.000	abgeschlossen		30.000	2
Plauen	Kleinaundorfer Straße	Kinderhortstr. bis Karlsruher Str. (Westseite Abschnitte)	35.000		35.000		1
Plauen	Nöthnitzer Straße	Bergstr. bis Anbindung an Bestand (Südseite)	100.000				3
Plauen	Pestlitzer Straße	von Kaitzer Str. bis Gitterseestr. (Ost-/Nordseite)		im Bau			1
Plauen	Plauenscher Ring	verbleibende Teilabschnitte beidseitig, die unter Beachtung des Baumschutzes noch realisierbar sind	500.000	im Bau	150.000		1
Plauen	Saarstraße	gesamte Länge	110.000				3
Ortsamt Cotta							
Cotta	Am Urnenfeld	von Meißner Landstr. bis Flensburger Str.		abgeschlossen			1
Cotta	Bienertstraße	von Tharander Str. bis Weißertzbrücke	20.000	abgeschlossen	20.000		1
Cotta	Brückenstraße	von Meißner Landstr. bis Zwergenstr.	150.000				3
Cotta	Gompitzer Straße	von Lise-Meitner-Str. (West) bis Sanddornstr.	30.000		30.000		1
Cotta	Militzer Straße	von Meißner Landstr. bis Am Urnenfeld	100.000				3
Cotta	Rudolf-Penner-Straße	von Emil-Ueberall-Str. bis Pennricher Str. und Pennricher bis Lübecker Str.	280.000	abgeschlossen	280.000		1
Cotta	Saalhausener Straße (K 6275)	von Neunimptscher Str. bis Jochhöh	100.000				2
Cotta	Saalhausener Straße (K6275)	von Düsseldorfer Str. (i. H. Schule) bis Altnaußnitz (Südseite)		im Bau			1
Cotta	Warthaer Straße	Nr. 90 - 94	30.000		30.000		1
Ortsamt Pieschen							
Pieschen	Arno-Lade-Straße	von Mohnstr. bis Robert-Matzke-Str.		abgeschlossen			1
Pieschen	Klingerstraße	von Wertstr. bis Kaditzer Str.	25.000				3
Pieschen	Lommatzcher Straße	i. H. Nr. 83/85	30.000				3
Pieschen	Micktner Straße	von Trachauer Str. bis Lommatzcher Platz	50.000		50.000		2
Pieschen	Zinggstraße	von Rethelstr. bis Ende	10.000		10.000		2
Pieschen	Overbeckstraße	von Washingtonstr. bis Sternstr.	100.000				2
Pieschen	Schützenhofstraße	von Aachener Str. bis Dopplerstr.		im Bau			
Pieschen	Schützenhofstraße	von Dopplerstr. Bis Großenhainer/ Leipziger Str.					
Ortsamt Klotzsche							
Klotzsche	Altklotzsche	Vorplatz zum Zugang zur Kirche	60.000	abgeschlossen	60.000		1
Klotzsche	Gertrud-Caspari-Straße	von Königsbrücker Landstr. bis Kieler Str.	30.000	abgeschlossen	30.000		2
Klotzsche	Goethestraße	von Boltenhagener Platz bis Selliner Str.		abgeschlossen			1
Klotzsche	Stralsunder Straße	von Gertrud-Caspari-Str. bis Korolenkostr.	40.000				3
Klotzsche	Zinnowitzer Straße	von Selliner Str. bis Rostocker Str. (Ostseite)	55.000				3
Ortschaft Schönborn							
Schönborn	Grünberger Straße	von Liegauer Str. bis Am Schleiferberg	62.000			62.000	2
Schönborn	Langebrücker Straße	von Liegauer Str. bis Kindergarten	40.000	abgeschlossen	40.000		1
Schönborn	Liegauer Straße	von Langebrücker Str. bis i. H. letztes Grundstück	100.000				3
Schönborn	Seifersdorfer Straße	i. H. Nr. 30/32	15.000	abgeschlossen	15.000		1
Ortsamt Loschwitz							
Loschwitz	Am Bauernbusch	von Königsberger Str. bis Bautzner Landstr.	30.000		30.000		1

Bau vorgesehen	Bemerkung	Planungs- /Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
2014		35.200
	finanziert aus Programm Ordnung und Sauberkeit	0
2015/2016	Maßnahme von 2013/2014 nach 2015/2016 verschoben, Planungsbeginn 2014; Bau 2015/2016 Baukosten aber ca. 100.000 EUR	
2014	Maßnahme aus Instandhaltung in Neubau verschoben und nach 2014 vorgezogen	30.700
2014		123.600
Ortsamt Cotta		
		46.476
		20.100
2015	Planung läuft	
		91.000
2014	aus Instandhaltung in Neubau verschoben	42.500
2015		
Ortsamt Pieschen		
	finanziert aus Programm Ordnung und Sauberkeit	0
2015	Planung abgeschlossen	7.135
	aus investiven Neubau in konsumtive Instandsetzung verschoben	
2014	neue Maßnahme; Mitwirkeleistung	29.500
2015	neue Maßnahme; Mitwirkeleistung	
Ortsamt Klotzsche		
		27.715
2014		37.700
		52.650
Ortschaft Schönborn		
2014		29.150
2013		18.570
Ortsamt Loschwitz		
	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !	

geplante Finanzierung Prioritätenprogramm Gehbahnen entsprechend V2224/13

Realisierungsstand zur Umsetzung des Gehwegprogrammes Stand August 2014

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung Bau/BÜ aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Priorität nach Abwägung
Loschwitz	Auf der Höhe	von Herrenbergstr. bis Karpatenstraße (Abschnitt)		abgeschlossen			1
Loschwitz	Bachmannstraße	von Bautzner Landstr. bis Wendeanlage	40.000			40.000	2
Loschwitz	Eschdorfer Straße	von Quohrener Str. bis Trebeweg (Kita)	50.000	abgeschlossen	50.000		1
Loschwitz	Eschdorfer Straße	von Landsteig in Fortführung in Richtung Kirche i. H. Cunewalder Str.	215.000				3
Loschwitz	Kurparkstraße	von Am Hochwald bis Schule (Nr. 12)	50.000		50.000		1
Loschwitz	Langenauer Weg	von Quohrener Str. bis Reitzendorfer Str.	50.000				3
Loschwitz	Liegauer Straße	von Wachauer Str. bis Lotzdorfer Str.	40.000				3
Loschwitz	Malerstraße	von Hermann-Vogel-Str. bis Franz-Curti-Str.	61.000				3
Loschwitz	Milkeker Straße	von Königsberger Str. bis Nachtlügelweg	70.000				3
Loschwitz	Mönchsholz	HNr. 14 bis Heinrich-Cotta-Str.	25.000				3
Loschwitz	Nachtlügelweg	von Milkeker Str. bis Hegereiter Str.	20.000				3
Loschwitz	Neukircher Straße	i. H. neuer Kindergarten		abgeschlossen			1
Loschwitz	Oberpyritzter Straße	von Lohmener Str. bis Dorfplatz	20.000				3
Loschwitz	Oybner Straße	von Nr. 9 bis Heidemühlweg	40.000	im Bau			3
Loschwitz	Hainewalder Str.			im Bau			3
Loschwitz	Hornweg	von Quohrener Str. bis Reitzendorfer Str.		im Bau			
Loschwitz	Rißweg	von Grundstr. bis Zwanzigerstr.	1.000.000				3
Loschwitz	Schevenstraße	von Nr. 49 bis Nr. 29; von Knoopstraße bis Nr. 17, von Nr. 19 bis He	50.000	im Bau	50.000		2
Loschwitz	Schevenstraße	zwischen Stürenburgstr.- und Wunderlichstraße					2
Loschwitz	Wachbergstraße	von Rosseggerstr. bis Krügerstr.		im Bau			von 3 auf 2
Loschwitz	Weberweg	von Laubegaster Str. bis Pillnitzer Landstr.	50.000				3
Loschwitz	Wolfshügelstraße	von Collenbuschstr. bis Plattele	45.000				3
Ortsamt Neustadt							
Neustadt	Angelikastraße	von Bautzner Str. bis Judeichstr.	30.000	abgeschlossen	30.000		1
Neustadt	Bischofswerdaer Straße	von Nr. 83 bis Nr. 89	30.000	abgeschlossen	30.000		1
Neustadt	Fabricsstraße	von i. H. DB-Brücke bis Erschließungsstraße neues Wohngebiet/ Kita	75.000			75.000	2
Neustadt	Fischhausstraße	von Heideblick bis Mathias-Oeder-Straße	70.000				3
Neustadt	Mathias-Oeder-Str./ Am Jägerpark	Verbindungsweg	80.000		80.000		2
Neustadt	J.-Meyer-Str./Buchenstraße	von Nr. 83 bis Nr. 89		im Bau			1
Ortschaft Langebrück / TI.41313; TI.41413							
Langebrück	Badstraße	von Weißiger Str. bis Goethestr.	50.000	abgeschlossen	50.000		1
Langebrück	Radeberger Straße	von Beethovenstr. bis Nr. 4	20.000	abgeschlossen		20.000	2
Langebrück	Dresdner Straße S180	von Fr.-Wolf-Str. bis Nr. 43/48 (beidseitig)	200.000		200.000		1
Ortschaft Weixdorf TI.41513; TI.41613							
Weixdorf	Auenweg	von Altweixdorf bis Altgömlitz (Ostseite)	30.000				3
Weixdorf	Hakenweg	von Fuchsberg bis An der Heide	50.000	abgeschlossen	50.000		1
Weixdorf	Nixenweg	von Königsbrücker Landstr. bis An den Birken (Südseite)	70.000				3
Weixdorf	Radeberger Weg	Nr. 2-10 und 14 - 20	70.000				3
Weixdorf	Radeburger Landstraße	von Alte Moritzburger Straße bis Gömlitzer Querweg (Westseite)	50.000	im Bau	50.000		1
Weixdorf	Rähnitzer Mühlweg	von Zum Mühlenweg bis Lehngutstr. (Ostseite)	43.000			43.000	2

Bau vorgesehen	Bemerkung	Planungs- /Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
		21.000
	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !	
		18.300
	aus Neubau in Instandhaltung Schulwege verschoben	
2014	Maßnahme wird vorgezogen; Mitwirkeleistung	32.000
2014	neue Maßnahme; Mitwirkeleistung	18.000
2014	neue Maßnahme; Mitwirkeleistung	15.500
2014	Planung läuft; Kostenhöhung nach aktueller Kostenschätzung durch IB H&S ca. 140.000,- Maßnahme wird geteilt in 2 Bauabschnitte	114.000
2015	2. BA, Planung läuft; Kosten ca. 30.800,- EUR	
2014	aus Instandhaltung in Neubau verschoben; höhere Priorisierung auf Wunsch des Ortsbeirates ! Realisierung bereits 2014	53.000
2013		7.300
2013	erledigt von ZTD	0
2015	Planung läuft	7.700
2014	neue Maßnahme; Mitwirkeleistung	13.200
2012/2013		66.800
	erledigt durch ZTD	0
2015	Planung läuft	
2014		18.000
2014		60.000

geplante Finanzierung Prioritätenprogramm Gehbahnen entsprechend V2224/13

Realisierungsstand zur Umsetzung des Gehwegprogrammes Stand August 2014

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung Bau/BÜ aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bau vorgesehen	Bemerkung	Planungs- /Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
Ortschaft Cossebaude / TL.41713; TL.42315										
Cossebaude	Meißner Straße	Stadtgrenze bis H.Nr. 51 (Südseite)	50.000		50.000		1		Verschiebung in komplexen Straßenbau	
Ortschaft Gompitz / TL.41813										
Gompitz	Ockerwitzer Allee	Allgompitz bis i H. Nr. 110	35.000		35.000		1			
Gompitz	Freiheit	von Omsewitzer Graben bis Freiheitsgraben (Ostseite)	50.000		50.000		1	2015	Planung läuft; Mitwirkeleistung	
Gompitz	Am Zschoner Berg/ Am Steinigt	von Bebauungsende Ockerwitz bis zur Zschoner Mühle	220.000				3			
Gompitz	Roitzscher Dorfstraße/ Am Mühberg	von Roitzsch nach Steinbach i. H. Haltestelle Zöllmen	300.000				3			
Gompitz	Altnossener Straße	i. H. Nr. 36/38					2		Planung läuft, Maßnahme aus Instandhaltung in Neubau verschoben; Fußweg i. Zuge der Gesamtsanierung der Altnossener Str. ausführen; SEDD Bedarf bei Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept	
Ortschaft Mobschatz / TL.41913										
Mobschatz	Rennersdorfer Hauptstraße	Bereich der Kreisstraße in Ortslage Rennersdorf	50.000			50.000	2			
Mobschatz	Podemuser Hauptstraße	von Roitzscher Landstr. (K 6241) bis Altpodemus	120.000		120.000		1	2015/2016	Planung läuft	20.400
Ortschaft Schönfeld-Weißig / TL.42013										
Schönfeld-Weißig	Gewerbegebiet Weißig	Am Weißiger Bach, Zum Hutbergblick, Am Hahnweg (Fertigstellung)	30.000		30.000		2	2014	Planung läuft	
Schönfeld-Weißig	Bergstraße (Weißig)	von Pillnitzer Straße bis Am Hutberg	80.000				2			
Pauschalen										
Schulstandorte			300.000		150.000	150.000	1			
Blasewitz	Haydnstraße	Ecke Spenerstraße		im Bau			1	2014		70.000
Cotta	Am Lehmberg						1	2016	Planung läuft	19.500
Cotta	Schulberg			im Bau			1	2014		12.100
Loschwitz	88. GS Niederpoyritz	Plantagenweg 3					1	2016	Neue Maßnahme; 2014 Planung	40.000
Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern			300.000		150.000	150.000	1			
Cossebaude	Flensburger Str.			im Bau				2014	Mitwirkeleistung	70.000
Klotzsche	Tichystr. 1./2.BA			abgeschlossen			1	2014	Mitwirkeleistung	46.150
Summe			8.421.000		2.690.000	1.450.000				2.293.855

Ungesicherter Mittelbedarf = 4.281.000 €

Legende:



Maßnahme abgeschlossen oder im Bau

geplante Finanzierung Prioritätenprogramm Gehbahnen entsprechend V2224/13

Realisierungsstand zur Umsetzung des Gehwegprogrammes Stand August 2014

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Priorität nach Abwägung
Ortsamt Blasewitz							
Blasewitz	Alemannenstraße	von Augsburg Str. bis Kyffhäuser Str.	35.000				3
Blasewitz	Dornblühstraße	von Niederwaldstr. bis Eisenacher Str.	68.000		68.000		3
Blasewitz	Eibenstocker Straße	von Bergmannstraße bis Schlüterstraße (Südseite)	25.000			25.000	1
Blasewitz	Forsthausstraße	von Teutoburger Str. bis Löscherstraße (Westseite)	20.000		20.000		1
Blasewitz	Glashütter Straße	von Junghansstraße bis Gottleubaer Straße (Nordseite)	35.000				3
Blasewitz	Hüblerstraße	von Hüblerplatz bis Barbarossaplatz	35.000			35.000	2
Blasewitz	Huttenstraße	von Warburgstr. bis Gabelsberger Str.	10.000				3
Blasewitz	Knappestraße	von Marienberger Str. bis Toeplerstr. (einzelne Abschnitte)	25.000			25.000	2
Blasewitz	Kretschmerstraße	von Wägerstr. bis Berggartenstr. (Nordseite)		abgeschlossen			1
Blasewitz	Müller-Berset-Straße	von Borsbergstr. bis Laubestr. (Ostseite)		abgeschlossen			1
Blasewitz	Paul-Gerhardt-Straße	von Wormser Str. bis Augsburg Str. (einzelne Abschnitte)	32.000		32.000		1
Blasewitz	Pohlandstraße	von Wormser Str. bis Niederwaldstr.	25.000	im Bau	25.000		1
Blasewitz	Rosa-Menzer-Straße	von Barbarossaplatz bis Wittenberger Str.	23.000			23.000	2
Blasewitz	Rosa-Menzer-Straße	von Wittenberger Str. bis Eilenburger Str. (einzelne Abschnitte)	32.000			32.000	2
Blasewitz	Tittmannstraße	Ecke Haydnstr.		abgeschlossen			1
Blasewitz	Voglerstraße	von Schandauer Straße bis Niederwaldstraße (beidseitig, einzelne Abschnitte)	75.000			75.000	2
Blasewitz	Vogesenweg	von Waldparkstr. bis Loschwitz Str.	25.000			25.000	2
Blasewitz	Warburgstraße	von Huttenstr. bis Rosa-Menzer Str. (einzelne Abschnitte)	32.000		32.000		1
Blasewitz	Wittenberger Straße	von Pohlandstr. bis Berischtr. (einzelne Abschnitte)	20.000			20.000	3
Blasewitz	Wormser Straße	von Huttenstr. bis Pohlandstr. (einzelne Abschnitte)	20.000			20.000	2
Ortsamt Leuben							
Leuben	Franz-Latzel-Straße	von Pirnaer Landstr. bis Bertold-Haupt-Str.	58.000	abgeschlossen	58.000		1
Leuben	Gmünder Straße	von Tauernstr. bis Ende	20.000				3
Leuben	Hallstädter Straße	von Salzburger Str. bis Donathstr.	20.000			20.000	2
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Burgenlandstr. bis Steirische Str. (Nordwestseite)	30.000				3
Leuben	Kastanienstraße	gesamte Länge	75.000			75.000	2
Leuben	Klagenfurter Straße	Ecke Leubener Str.	20.000			20.000	2
Leuben	Krainerstraße	von Villacher Str. bis Großglocknerstr.	20.000				3
Ortsamt Plauen							
Plauen	Altenzeller Straße	von Hohe Str. bis Rugestr. (Nordseite)	30.000				3
Plauen	Halbkreisstraße	1. Teil zwischen Kaitzer Str. und Am Fichtepark	50.000	abgeschlossen		50.000	3
Plauen	Pesitzer Straße	von Kaitzer Str. bis Gitterseestr. (Nordseite)	35.000			35.000	
Plauen	Schulstraße	von Rathausstr. bis Oskar-Seyffert-Str.	40.000	abgeschlossen	40.000		2
Plauen	Uhlandstraße	von Reichenbachstr. bis Schnorrstr. (Ostseite)	60.000	abgeschlossen	60.000		1
Ortsamt Cotta							
Cotta	Bünastraße	von Kesselsdorfer Str. bis Clara-Zetkin-Str. (Westseite)	35.000		35.000		1
Cotta	Eifelweg	von Mühlheimer Str. bis Lange Str.	5.000	abgeschlossen	5.000		2
Cotta	Essener Straße	beidseitig	20.000			20.000	2

Bau vorgesehen	Bemerkungen	Planungs-/Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
2015/2016	zurückgestellt	
	Umstufung von Prio 2 in Prio 3, Neubau gesamter Straße erforderlich einschl. Haltestellen	
2014	Maßnahme wird nach 2014 vorgezogen, Versorgungsunternehmen DREWAG baut 2014	25.000
2014	Planung läuft	20.000
2014	Maßnahme wird nach 2014 vorgezogen	35.000
		37.100
		20.000
2014		32.000
2014	abschnittsweise	50.000
	2012 abgeschlossen; aus Ergebnishaushalt finanziert	0
2014	in Planung	25.000
2014		
2014		28.600
	Maßnahme aus Instandhaltung in Neubau verschoben und nach 2014 vorgezogen	
		8.900
2014		49.500
2014		
2014		5.000

geplante Finanzierung Prioritätenprogramm Gehbahnen entsprechend V2224/13

Realisierungsstand zur Umsetzung des Gehwegprogrammes Stand August 2014

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Priorität nach Abwägung
Prohls	Perronstraße	gesamte Länge	40.000			40.000	3
Prohls	Sportplatzstraße	i.H. Nr. 7-9	20.000	abgeschlossen	20.000		1
Ortsamt Altstadt							
Altstadt	Beethovenstraße	i. H. Nr. 1, 3, 6	10.000			10.000	2
Altstadt	Ermischstraße	ungerade Hausnummern		abgeschlossen			2
Altstadt	Fetscherplatz	i. H. Nr. 3		abgeschlossen			1
Altstadt	Fetscherstraße	von Gabelsberger Str. bis Wormser Str. (Ostseite)		abgeschlossen			1
Altstadt	Fetscherstraße	zw. Wallotstraße und Comeniusstraße		abgeschlossen			1
Altstadt	Fetscherstraße	von Gabelsberger Str. und Hohlbeinstraße		abgeschlossen			1
Altstadt	Jakobsgasse	gesamte Länge		abgeschlossen			1
Altstadt	Parkstraße	von Lindengasse bis Gret-Palucca-Straße (Südseite)	20.000	abgeschlossen	20.000		2
Altstadt	Rosenstraße	von Maternistr. bis Freiburger Platz	30.000			30.000	2
Altstadt	Wilsdruffer Straße	von Altmarkt bis Weiße Gasse		abgeschlossen	2012 finanz.		1
Altstadt	Terrassenufer	von Lindenauplatz bis Theaterplatz Gehweg zur Semperoper - Südseite					
Pauschalen							
Schulstandorte							
			300.000		150.000	150.000	1
	Weidenthalstr.			abgeschlossen			1
	BM "Altrachau ÖRW 39"			abgeschlossen			1
	Kurparkstraße	von Am Hochwald bis Schule (Nr. 12)		abgeschlossen			1
	Wurgwitzer Straße	in Höhe Schulhort					1
Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern							
			300.000		150.000	150.000	
	Koloniestraße			abgeschlossen			
	Buchenstr./J.-Meyer-Str.			abgeschlossen			
	Flensburger Str.						
	Schwarzer Weg	zwischen Albertplatz und Dorotheenstr.		abgeschlossen			
	Zinggstraße			abgeschlossen			
	Planungs- und BÜ-Kosten						

Bau vorgesehen	Bemerkungen	Planungs-/Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
2013		10.200
		47.200
		30.820
		23.550
		36.650
		23.500
		29.650
2014	aus Programm Ordnung und Sauberkeit finanziert	0
		29.600
2014	Neue Maßnahme	20.000
2013		
2013		20.650
2014		16.400
2014		35.000
2014	Planung läuft	15.000
2013		3.900
2013		22.150
2014	aus konsumtiv in investiv verschoben	
2014		15.350
2014		18.800
	finanziert aus Pauschale für Medienbegleitung und Schulstandorten je 25.000,- EUR für 2013/2014 und 2015-2017	25.155

Summe	2.555.000	985.000	1.220.000
--------------	------------------	----------------	------------------

	977.015
--	----------------

Ungesicherter Mittelbedarf = 350.000 €

Legende:



Maßnahme abgeschlossen oder im Bau

Gehwege mit erhöhten baulichen Aufwendungen
infolge Beachtung von Baumstandorten

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	Finanzierung aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung	Bau vorgesehen	Bemerkungen	Planungs- /Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
Ortsamt Blasewitz										
Blasewitz	Beilstraße	von Bodenbacher Str. bis Herkulesstr. (Westseite)	40.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Brucknerstraße	von Wägnerstr. bis Niederwaldstr. i. H. Schule (Ostseite)	75.000		75.000	Wurzelbereich von Bäumen geht aus Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum; Veränderung nur über Eingriff in die Baumsubstanz oder Veränderungen am Straßenquerschnitt bzw. Ausbau des gegenüberliegenden westlichen Gehweges (ohne Bäume)	2			
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Jakobistr. bis Pohlandstr.	90.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Dornblühstr. bis Behrichstr.	110.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Glasewaldstraße	von Wittenberger Str. bis Augsburger Str. (Ostseite)	35.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Herkulesstraße	von Beilstr. bis Zwinglistr. (Südseite)	30.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Lauensteiner Straße	von Schandauer Str. bis Niederwaldplatz	225.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Blasewitz	Tzschimmerstraße	von Wormser Str. bis Wittenberger Str.	85.000	85.000		Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2			
Ortsamt Leuben										
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Österreicher Str. bis Burgenlandstr. - außer Kirchplatz - (beidseitig)	110.000	110.000		Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre. Der Ausbauzustand erfordert prinzipiell nur abschnittsweise Instandsetzungsmaßnahmen.	2	2015/2016	Planung läuft	
Leuben	Klagenfurter Straße	von Tauernstr. bis Leubener Str. (Nordseite)	70.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) auf der Nordseite ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich; auf der Südseite Gehweg in einem nutzbaren Zustand	3			
Leuben	Linzer Straße	von Leubener Str. bis Schoberstr. (Südseite)	30.000		30.000	Instandsetzung Südseite in Anlehnung an gegenüberliegende Seite möglich (große Baumkessel) bzw. abschnittsweise ungebundene Bauweise vorsehen	2			
Leuben	Neue Straße	von Meußlitzer Str. bis Seidelbaststr. (beidseitig)	80.000	80.000		Die Herstellung eines durchgängig behinderungsfreier Gehweges auf der Nordseite ist nur über einen Eingriff in die Baumsubstanz möglich; auf der Südseite ist abschnittsweise Instandsetzung außerhalb der Baumbereiche möglich bzw. mit Veränderungen in der Querschnittsaufteilung	2		i. Rahmen der techn. Möglichkeiten bei denen keine Baumfällungen erforderlich ist abgeschlossen	
Leuben	Reisstraße	von Straße des 17. Juni bis Guerickestr. (beidseitig)	170.000			Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre.	3			
Ortsamt Plauen										
Plauen	Westendring	von Plauenscher Ring bis Bernhardstr. (Nordseite)	250.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3			
Plauen	Windbergstraße	von Karlsruher Str. bis Altoschütz (beidseitig)	250.000			Anzeige der DREWAG zur Verlegung einer Rohwasserleitung, bei der ein Eingriff in die bestehende Baumsubstanz mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich wird --> Durchführung Instandsetzung Gehwege erst mit BV DREWAG	3			
Ortsamt Pieschen										
Pieschen	Böttgerstraße	i. H. Nr. 53	30.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3			
Pieschen	Burgsdorffstraße	von Aachener Str. bis Großenhainer Str.	30.000	30.000		Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	2	2014	Maßnahme abgeschlossen	63.000
Pieschen	Dippelsdorfer Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str. (Ostseite)	110.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3			
Pieschen	Dorothea-Erleben-Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str.	110.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3			
Pieschen	Geblerstraße	Leipziger Str. bis Kleestr.	70.000	70.000		Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2			
Pieschen	Stephanstraße	von Cottbuser Str. bis Schützenhofstr.	40.000			Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	3			
Pieschen	Wilder-Mann-Straße	von Industriestr. bis Schützenhofstr.	50.000			Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	3			
Ortsamt Klotzsche										
Klotzsche	Selliner Straße	von Königsbrücker Landstr. bis Alexander-Herzen-Str. 13	25.000	25.000		Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	2	2014	Maßnahme abgeschlossen	19.800

**Gehwege mit erhöhten baulichen Aufwendungen
infolge Beachtung von Baumstandorten**

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	Finanzierung aus HH 2013/2014 in Euro	Realisierung 2015-2017 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung	Bau vorgesehen	Bemerkungen	Planungs- /Baukosten finanziert aus HH 2013/2014
Ortsamt Loschwitz										
Loschwitz	Küntzelmannstraße	von Wollshügelstr. bis Lahmannring (beidseitig)	160.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Östlicher Gehweg wurde in den Abschnitten zwischen den Bäumen bereits instandgesetzt.	2			
Ortsamt Neustadt										
Neustadt	Judeichstraße	von Fischhausstraße bis Angelikastraße	100.000	100.000		Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Zustand der Bäume ist zu prüfen.	1			
Neustadt	Löbauer Straße	von Forststraße bis Jägerstraße	75.000		75.000	Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2			
Neustadt	Stolpener Straße	von Bautzner Straße bis Forststraße	100.000		100.000	Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2			
Ortsamt Altstadt										
Altstadt	Bremer Straße (B 6)	von Waltherstr. bis Hamburger Str. (beidseitig)	450.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2			
		Summe	3.000.000	500.000	280.000					82.800
		Ungesicherter Mittelbedarf =	2.220.000 €							

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Ortsamt Blasewitz								
Blasewitz	Geisingstraße	von Glashütter Str. bis Comeniusstr.	200.000				2	Investor
Blasewitz	Maystraße	ab Altenberger Str. bis Einmündung Tauscherstraße	150.000	abgeschlossen	50.000			zusätzliche Maßnahme
Blasewitz	Regerstraße	von Loschwitzer Str. bis Hüblerstr.	60.000				3	zurückgestellt Finanzierung offen
Blasewitz	Holbeinstraße	zwischen Fetscherstraße und Krenkelstraße	115.000					Neue Maßnahme
Blasewitz	Justinenstraße	von Loschwitzer Str. bis Wäagnerstraße	95.000					Neue Maßnahme
Blasewitz	Ludwig-Hartmann-Straße	komplett von Maystraße bis Tolkewitzer Str.	170.000					Neue Maßnahme
Blasewitz	Forsthausstraße	von Teutoburger Str. bis Löscherstraße (Westseite)	45.000	abgeschlossen	34.000		1	Mittel gebunden - gesichert; 24.000,-aus Rückstellung konsumtiv und 15.000,- für zusätzliche Leistungen (Bord+Rinne) und BNK zusammen ca. 45.000,- Maßnahme wird investiv bleibt aber auch wegen Anlagenbuchhaltung in der Instandhaltung
Ortsamt Leuben								
Leuben	Wilhelm-Weitling-Straße	vor Wostra	35.000				3	
Leuben	Villacher Straße	von Tauernstraße bis Leubener Straße (Südseite)	80.000				3	Neue Maßnahme
Ortsamt Prohlis								
Prohlis	Dohnaer Straße	von Altstrehlen bis Mockritzer Str.	50.000				2	mit Komplexbau
Prohlis	Kreischaer Straße/Altstrehlen	westl. Haus-Nr.6 bis Einmündung Mockritzer Str. (Westseite)					3	Gestaltungskonzept Altstreheln sieht eine Mischverkehrsfläche vor
Prohlis	Dohnaer Straße	von Hugo-Bürkner-Str. bis Teplitzer Str. (Südseite)	114.000			114.000	2	aufgrund des ungewissen Ausführungszeitraumes wurde die Maßnahme nach 2015/2016 verschoben die Mittel in Höhe von 80.000 EUR wurden für die Finanzierung der neuen Maßnahmen "Am Viertelacker" und "Am Sandberg" verwendet - Zwischenfinanzierung GB
Prohlis	Goppelner Straße	von Burgstädteler Str. bis Stadtgrenze (Lückenschluss vor Gewerbegebiet)	357.000		30.000	327.000	1	Vorplanung abgeschlossen- SR Beschluss da! 2015-2017 nur Planung! Bau 2018
Prohlis	Heidenauer Straße	von Sportplatzstr. bis Kleinlugaer Str.	200.000				3	Schulwegänderung neu über Lugaer Str.
Prohlis	Kleinlugaer Straße	von Heidenauer Str. bis 90. Grundschule	220.000				3	Maßnahme eingekürzt, Grunderwerb erforderlich, Schulwegausweisung neu Lugaer Straße - dafür Finanzierung GB Lugaer Straßegekürzt um 35.000 EUR von 220.000 EUR auf 185.000 EUR
Prohlis	Kreischaer Str.	von Altstrehlen bis Dohnaer Str.	100.000				2	
Prohlis	Pfarrer-Schneider-Straße	von HNr. 9a bis Reisstraße (Südseite)	95.000	abgeschlossen	108.000		1	Planung läuft; Kostenerhöhung auf insgesamt 93.000,00,-€
Prohlis	Röntgenstraße	Nr. 1 bis 11	50.000				3	
Prohlis	Tornaer Straße	ab Tornaer Ring bis Nr. 82	100.000		100.000		2	Planung erforderlich! in 2015/2016 einordnen aber Kostenerhöhung von 50.000,- auf 100.000 EUR

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Prohlis	Vollmarstraße		80.000				3	Neue Maßnahme
Prohlis	Oskar-von-Miller-Straße	von Lugaer Str. bis Dohner Str.	90.000				3	Neue Maßnahme
Ortsamt Altstadt								
Altstadt	Blumenstraße	von Arnoldstr. bis Gutenbergstr.	75.000		75.000		1	Ausschreibung 2015/16, Bau ab III/2016; Kostenerhöhung ca. 75.000,- EUR
Altstadt	Hertelstraße	von Blumenstr. bis Käthe-Kollwitz-Ufer	50.000				2	
Ortsamt Plauen								
Plauen	Kleinnaundorfer Straße	von Kinderhortstr. bis Karlsruher Str. (Westseite Abschnitte)	60.000		30.000	100.000	1	Maßnahme von 2013/2014 nach 2017 verschoben, Planungsbeginn 2015 - 30.00,-; Bau 2017 Baukosten aber ca. 100.000 EUR über Zeitvertrag
Plauen	Saarstraße	gesamte Länge Nordseite	55.000				3	Südseite fertig gestellt
Plauen	Plauenscher Ring	von Kaitzer Str. bis Westendstraße (Südseite)	150.000			150.000	1	Nordseite zw. Westendring u. Westendstraße wegen Altbaumbestand u. topografischer Lage nicht baubar ohne Baumfällung
Plauen	Wundtstraße	von Weberplatz bis Hnr. 3 (Ostseite)	25.000	abgeschlossen	53.700		1	Borde, neue Gehwegbefestigung
Plauen	Wundtstraße	von Hnr. 5 bis Zellescher Weg (Ostseite)	50.000	abgeschlossen			1	Abläufe, Borde, neue Gehwegbefestigung
Ortsamt Cotta								
Cotta	Brückenstraße	von Meißner Landstr. bis Zwergenstr.	150.000				3	
Cotta	Gompitzer Straße	von Lise-Meitner-Str. (West) bis Sanddornstr.	30.000		30.000		1	vereinfachte Planung bei 66.4 - Bau 2015/2016 über Zeitvertrag
Cotta	Miltitzer Straße	von Meißner Landstr. bis Am Urnenfeld	100.000				3	
Cotta	Warthaer Straße	Nr. 90 - 94	50.000		15.000	35.000	1	Dringend Planungsbedarf!!!
Cotta	Hammerau (Briesnitz)	gesamte Länge beidseitig	185.000				2	Neue Maßnahme
Ortsamt Pieschen								
Pieschen	Klingerstraße	von Wertstr. bis Kaditzer Str.	25.000				3	
Pieschen	Lommatzcher Straße	i. H. Nr. 83/85	30.000				3	
Pieschen	Overbeckstraße	von Washingtonstr. bis Sternstr.	100.000				3	
Pieschen	Micktener Straße	von Wüllnerstraße bis Rietzstraße	20.000			20.000	2	Neue Maßnahme; PA erteilt

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Ortsamt Klotzsche								
Klotzsche	Stralsunder Straße	von Gertrud-Caspari-Str. bis Korolenkostr.	40.000				2	bis Ende der Schulbaumaßnahme Stralsunder Str. verschieben Finanzierung aus Radwegmittel
Klotzsche	Zinnowitzer Straße	von Selliner Str. bis Rostocker Str. (Ostseite)	55.000				3	
Ortschaft Schönborn								
Schönborn	Grünberger Straße	von Liegauer Str. bis Am Schleiferberg	62.000	abgeschlossen	Finanzierung gesichert über Tl. 41313 i. H. von 54.000,-		2	Achtung! 1000.- € + 4950,- von OS SB liegen auf Tl.41313 (Beschluss 12/2014) >es wird nicht auf das Tl.43011 umgebucht sondern direkt aus dem Tl.41313 ausgegeben! abgestimmt mit Fr. Marmodee Die Liegauer Str. soll aus den restl. Mitteln vom Tl.41313 errichtet werden
Schönborn	Liegauer Straße	von Blumenstraße bis Heideweg - 1. BA	50.000		Finanzierung gesichert		2	Weiterbau aus Restmitteln Grünberger Straße s.o. kein Gehweg vorhanden - einseitig Gehbahn herstellen
Schönborn	Liegauer Straße	von Heideweg bis i. H. letztes Grundstück - 2. BA	50.000		Finanzierung gesichert		3	
Schönborn	Seifersdorfer Straße	ab Grünberger Str. bis Seifersdorfer Str. Haus Nr. 3	25.000	abgeschlossen	82.200		3	
Ortsamt Loschwitz								
Loschwitz	Am Bauernbusch	von Königsberger Str. bis Bautzner Landstr.	30.000				3	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !
Loschwitz	Bachmannstraße	von Bautzner Landstr. bis Wendeanlage	40.000				3	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !
Loschwitz	Eschdorfer Straße	von Landsteig in Fortführung in Richtung Kirche i. H. Cunewalder Str.	215.000				3	Ausweisung als Wanderweg, keine weitere Aktivität
Loschwitz	Liegauer Straße	von Wachauer Str. bis Lotzdorfer Str.	40.000				3	
Loschwitz	Malerstraße	von Hermann-Vogel-Str. bis Franz-Curti-Str.	61.000				3	
Loschwitz	Milkeler Straße	von Königsberger Str. bis Nachtfügelweg	70.000				3	
Loschwitz	Nachtfügelweg	von Milkeler Str. bis Hegereiter Str.	20.000				3	
Loschwitz	Oberpoyritzer Straße	von Lohmener Str. bis Dorfplatz	20.000				2	
Loschwitz	Rißweg	von Grundstr. bis Zwanzigerstr.	1.000.000				3	
Loschwitz	Weberweg	von Laubegaster Str. bis Pillnitzer Landstr.	165.000		Finanzierung gesichert		1	Hochwassermaßnahme Radweg kommt mit HW2013 Mitteln
Loschwitz	Wolfshügelstraße	von Collenbuschstr. bis Plattleite	45.000				2	Bedarf!
Loschwitz	Elisabethstraße	von Bautzner Landstraße bis Eibauer Str.	50.000		20.000		1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Tännichtstraße	ab Haus Nr. 4 fehlt ein Gehweg bis Bebauungsende (rechts)	45.000		0		2	Neue Maßnahme

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Loschwitz	Bautzner Straße	von Schloß Eckberg bis HAST Mordgrundbrücke (stadtwärts)	140.000		0		2	Neue Maßnahme
Ortsamt Neustadt								
Neustadt	Fabricestraße	von i. H. DB-Brücke bis Erschließungsstraße neues Wohngebiet/ Kita	75.000		Finanzierung gesichert		2	Finanzierung aus TI.20111
Neustadt	Fischhausstraße	von Heideblick bis Mathias-Oeder-Straße	70.000				3	
Neustadt	Mathias-Oeder-Str./ Am Jägerpark	Verbindungsweg	240.000				3	Planung: 7700 EUR
Ortschaft Langebrück / TI.41313; TI.41413								
Langebrück	Dresdner Straße S180	von Fr.-Wolf-Str. bis Nr. 43/48 (beidseitig)	350.000	im Bau	Finanzierung gesichert		1	Finanzierung über TI.41413; im Bau; Kostenerhöhung auf 290.000,-
Langebrück	Friedrich-Wolf-Straße	von Dresdner Str. bis Jacob-Weinheim-Str.	194.000				2	Neue Maßnahme
Langebrück	Forststrasse		59.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Bergerstrasse	von Forststrasse bis Beethovenstr.	67.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Goethestrasse	zwischen Badstrasse und Liegauer Straße	120.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Liegauer Strasse	von Hauptstraße bis Dönrichtweg (Ostseite)	100.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Jacob-Weinheimer Strasse	von Dresdner Straße bis Höntzschstraße (Ostseite)	120.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Jacob-Weinheimer Strasse	von Dresdner Straße bis Albert-Richter-Straße (Westseite)	85.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Kirchstrasse	von Hauptstraße bis Abzweig/HNr. 50	195.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Kirchstrasse	von Abzweig/HNr. 50 bis Hauptstraße/HNr. 72					3	Neue Maßnahme
Langebrück	Gerhart-Hauptmann-Straße	von Dresdner Straße bis Höntzschstraße (Ostseite)	95.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Gerhart-Hauptmann-Straße	von Dresdner Straße bis Nicodéstraße (Westseite)	45.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Radeberger Straße	von Dresdner Straße bis Weißiger Straße (Ostseite)	75.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Schillerstraße		20.000	abgeschlossen	Finanzierung gesichert		1	von der OS Langebrück werden 20.000,- EUR zur Gehwegherstellung per Beschluss auf dem TI.41313 zur Verfügung gestellt
Ortschaft Weixdorf TI.41513; TI.41613 oder TI.42313								
Weixdorf	Auenweg	von Altweixdorf bis Altgomlitz (Ostseite)	30.000	abgeschlossen	73.700		3	einseitig Gehweg vorhanden!
Weixdorf	Nixenweg	von Königsbrücker Landstr. bis An den Birken (Südseite)	70.000				3	

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Weixdorf	Radeberger Weg	Nr. 2-10 und 14 - 20	70.000				3	Gehwegergänzung; 110 m Bord, Gehweg sandgeschlämmt geschätzte Kosten OS ca. 15.000,-
Weixdorf	Radeburger Landstraße		65.000				3	Neue Maßnahme
Weixdorf	Rähnitzer Mühlweg	von Zum Mühlenweg bis Lehngutstr. (Ostseite)	43.000		0		1	Planungsmittel 15.000 € aus TI. 41513 hier stehen noch 24.008,- € zur Verfügung
Ortschaft Cossebaude / TI.41713; TI.42315								
Cossebaude	August-Bebel-Straße (Nordseite)	von Bismarckplatz bis Ludwigstraße	72.000					
Cossebaude	August-Bebel-Straße (Südseite)	von Bismarckplatz bis Ludwigstraße	72.000	abgeschlossen	25.900			OS gibt 72000 Euro dazu, abgeschlossen im Bau 97900,00
Cossebaude	Meißner Straße	Stadtgrenze bis Ortskern (Weistropper Str.) HNr. 51 (Südseite)	50.000		Finanzierung gesichert		1	Prüfung durch Herrn Schrammek
Cossebaude	Ludwigstraße		offen		20.000		1	Neue Maßnahme
Ortschaft Gompitz / TI.41813								
Gompitz	Ockerwitzer Allee	Altgompitz bis i H. Nr. 110	35.000				2	ggf. Finanzierung als Anschlussprojekt aus TI.12402
Gompitz	Am Zschoner Berg/ Am Steinigt	von Bebauungsende Ockerwitz bis zur Zschoner Mühle	220.000				3	
Gompitz	Roitzscher Dorfstraße/ Am Mühlberg	von Roitzsch nach Steinbach i. H. Haltestelle Zöllmen	300.000				3	Prüfung Verkehrsbelegung Aufwand fraglich
Gompitz	Altnossener Straße	i. H. Nr. 36/38 evt wieder in Instandhaltung ?falls nicht i. Rahmen der großen Maßnahme möglich	20.000				2	Herr Mandel hat Situation geprüft, Sichtprobleme beim Queren der Straße - Sicherheitsproblem > Querungshilfe? evt. nur Reparatur der Schadstelle Finanzierung aus Schulwegsicherheit
Ortschaft Mobschatz / TI.41913								
Mobschatz	Podemuser Hauptstraße	von Roitzscher Landstr. (K 6241) bis Altpodemus	120.000		Finanzierung gesichert		1	Planung läuft 20.400,-EUR; Baukosten 200.000,- EUR, teilw. Entwässerung; Fahrbahn und HAST
Mobschatz	Fußweg An der Autobahn	vom OT Merbitz bis zu den Bushaltestellen an der Autobahn	125.000				2	Neue Maßnahme
Mobschatz	ÖFW 2 - Leuteritz	Flst.-Nr. 5 Gem. Leuteritz = BFW 2 Leuteritz	80.000				3	Neue Maßnahme
Ortschaft Schönfeld-Weißig / TI.42013								
Schönfeld-Weißig	Bergstraße (Weißig)	von Pillnitzer Straße bis Am Hutberg	80.000		0		2	grundhafter Ausbau geplant kommt mit Komplexbau
Schönfeld-Weißig	Am Weißiger Bach, Zum Hutbergblick, Am Hahnweg (Fertigstellung)		30.000		0		2	Planung läuft
Pauschalen								
Schul-/Kitastandorte je 150.000 € für 2015 und 2016								
Cotta	Am Lehmberg		135.000		135.000		1	nur Planungsmittel 19.500,- EUR! Bau in 2015/2016

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Plauen	Wurgwitzer Straße	in Höhe Schulhort	15.000	im Bau	20.000		1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Plantagenweg 3	88. GS Niederpoyritz	50.000		40.000		1	2015-2016 Planung ; Maßnahme wird komplett aus TI.40111 finanziert, in 2015/16 nur Planungsmittel ca. 40.000,- EUR aus TI.40511, Bau erst ab 2017
Blasewitz	Sebastian-Bach-Straße	von Niederwaldstraße bis Berggarterstraße	10.000				2	Neue Maßnahme
Pieschen	Heidestraße		50.400	abgeschlossen	72.000		2	Anmerkung : KITA Heidestraße 35 - Neubau Gehweg über BHA des EB Kindertagesstätte _+Eigenanteil STA 9.000,- EUR; Planung betreut Fr. Kirchhoff 66.23
Pieschen	Gehestraße	von Erfurter Straße bis i.H. Konkordienstraße						Neue Maßnahme
Neustadt	Friedensstr./Löbnitzstraße							Neue Maßnahme
Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern je 150.000 € für 2015 und 2016								1
Weixdorf	Alte Moritzburger Straße	von Altweixdorf bis Altgomlitz (Ostseite)	35.000	abgeschlossen	41.000		1	Maßnahme beendet Kosten: 41.000,- EUR ant. OS WX mit Beschluss
Loschwitz	Großschönauer Straße	von Lückendorfer Str. bis Ostritzer Str.	40.000	abgeschlossen	34.300		1	
Loschwitz	Großschönauer Straße	von Ostritzer Str. bis Königsberger Str.	20.000		20.000		1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Oybinger Straße	von Heidemühlweg bis Königsberger Str.	50.000	abgeschlossen	28.000		2	
Loschwitz	Ostritzer Straße	von Großschönauer Str. bis Oybiner Str.	10.000		10.000		1	Neue Maßnahme
Pieschen	Dopplerstraße		20.000	im Bau	20.000		2	Achtung EHH
Klotzsche	L.-Kossuth-Straße	von Hellerstraße bis Vorerlenweg	30.000	im Bau	30.000		1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Langenauer Weg	von Quohrener Str. bis Reitzendorfer Str. (Nordseite)	25.000		25.000		1	Neue Maßnahme
Summe			9.803.400		1.222.800	746.000		

Ungesicherter Mittelbedarf = 8.580.600 €

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkungen
Ortsamt Blasewitz								
Blasewitz	Alemannenstraße	von Augsburg Str. bis Kyffhäuser Str.	35.000				3	zurückgestellt
Blasewitz	Eibenstocker Straße	von Bergmannstraße bis Schlüterstraße (Südseite)	25.000	abgeschlossen	28.000		1	Maßnahme nach 2015 vorgezogen, Versorgungsunternehmen DREWAG baut und Telekom ist 2014 fertig gebunden - gesichert
Blasewitz	Forsthausstraße	von Teutoburger Str. bis Löscherstraße (Westseite)	20.000	abgeschlossen	34.000			weitere Maßnahmen an Forsthausstraße, aber konsumtiv
Blasewitz	Glashütter Straße	von Junghansstraße bis Gottleubaer Straße (Nordseite)	35.000				3	
Blasewitz	Huttenstraße	von Wartburgstr. bis Gabelsberger Str.	10.000				3	
Blasewitz	Knappestraße	von Marienberger Str. bis Toeplerstr. (einzelne Abschnitte)	25.000	im Bau	25.000		2	
Blasewitz	Rosa-Menzer-Straße	von Barbarossaplatz bis Wittenberger Str.	23.000	im Bau	33.000		2	Achtung, Satzungsgebiet, siehe Schreiben SPA März 2015! Gö
Blasewitz	Rosa-Menzer-Straße	von Wittenberger Str. bis Eilenburger Str. (einzelne Abschnitte)	80.000		80.000		2	dringend Abstimmungen mit Herr Mandel / I. Inspektion Achtung Satzungsgebiet, siehe Schreiben SPA März 2015 Gesamtbaukosten: 71.355,- zzgl. BÜ 5.000,- EUR
Blasewitz	Voglerstraße	von Schandauer Straße bis Niederwaldstraße (beidseitig, einzelne Abschnitte)	75.000	abgeschlossen	70.200		2	
Blasewitz	Vogesenweg	von Waldparkstr. bis Loschwitzer Str.	45.000	abgeschlossen	25.000		2	
Blasewitz	Wartburgstraße	von Huttenstr. bis Rosa-Menzer Str. (einzelne Abschnitte)	32.000		32.000		1	in Planung
Blasewitz	Wittenberger Straße	von Pohlandstr. bis Berischstr. (einzelne Abschnitte)	20.000		20.000		3	
Blasewitz	Wormser Straße	von Huttenstr. bis Pohlandstr. (einzelne Abschnitte)	40.000		40.000		2	
Blasewitz	Fiedlerstraße	gesamte Länge von Fetscherstr. bis Schubertstraße (Nordseite)	85.000		85.000		2	Gehweg in Betonplatten i. s. schlechtem Zustand - Beachtung Uni-Klinikum ! Evt. Asphaltdeckenprogramm
Blasewitz	Pfotenhauerstraße	von (Schubertstraße) Zufahrt Uniklinikum bis Fetscherstraße - Südseite	100.000		100.000		1	Gehweg in s. schlechtem Zustand - Beachtung Uni-Klinikum ! hohe Prio! Gehweginstandsetzung einschl. beh.gerechter Ausbau HAST
Ortsamt Leuben								
Leuben	Gmünder Straße	von Tauernstr. bis Ende	20.000				3	
Leuben	Hallstädter Straße	von Salzburger Str. bis Donathstr.	20.000		20.000		2	Abfrage ÖB - R'Info von Herrn Schmidt
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Burgenlandstr. bis Steirische Str. (Nordwestseite)	30.000		30.000		2	

Instandsetzung Gehwege -konsumtiv-

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkungen
Leuben	Kastanienstraße	gesamte Länge (Ostseite)	75.000	im Bau	60.000		1	Baukosten: 57.000,- EUR
Leuben	Klagenfurter Straße	Ecke Leubener Str.	20.000		20.000		2	R' Info Herr Schmidt
Leuben	Krainerstraße	von Villacher Str. bis Großglocknerstr.	20.000				3	R' Info Herr Schmidt
Leuben	Löwenhainer Str.		15.000				2	Gehweg aus großformatigen Betonplatten - punktuelle Instandsetzung

Ortsamt Plauen

Ortsamt Cotta

Cotta	Essener Straße	beidseitig	20.000		20.000		2	
Cotta	Weltestraße	von Am Kirchberg bis Lindenplatz	50.000		50.000		3	Bedarf!
Cotta	Lindenheim		15.000		15.000		1	
Cotta	Wendel-Hipler-Straße	von Kesselsdorfer Str. bis Stadtweg (abschnittsweise)	55.000		55.000		1	

Ortschaft Gompitz

Ortsamt Pieschen

Pieschen	Weinböhlaer Straße	Nr. 34-43 und 18-24	50.000				3	
Pieschen	Richard-Rösch-Straße	von Industriestraße bis Schützenhofstraße	55.000	im Bau	98.000		2	Bedarf!

Ortsamt Klotzsche

Klotzsche	Am Talkenberg	von Heideweg bis Ruscheweg	55.000		55.000		1	
Klotzsche	Saßnitzer Straße	von Radeburger Straße bis Keulenbergstraße (Südseite)	60.000				3	
Klotzsche	Heideweg	von Haus-Nr. 22 bis Auf dem Sand	15.000				3	
Klotzsche	Am Grünen Zipfel	zw. Hirtenweg und Moritzburger Weg	95.000				3	

Ortschaft Weixdorf

Ortsamt Loschwitz

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkungen
Loschwitz	Alpenstraße	Wendehammer	20.000				3	
Loschwitz	Fidelio-F.-Finke-Straße	von ÖRW 122-Loschwitz bis Ratsstr. (Nordseite)	20.000		20.000		2	Sanierung erst nach Turnhallenneubau/ Schulsanierung an der F.-Finke-Str. sinnvoll ggf. aus Schulwegpauschale
Loschwitz	Tännichtstraße	von Grundstraße bis Scharfensteinstraße (links)	15.000				1	Sicherheitsproblem! Gehweg-Neubau; Erschließungsbeiträge

Ortsamt Neustadt								
Neustadt	Friedensstraße	von Löbnitzstr. bis Conradstr. (Ostseite)	85.000				2	
Neustadt	Alaunplatz	von Kamenzer Straße bis Kurve i. H. Haus-Nr. 3 (Kinderkrippe)	45.000	im Bau	20.000		1	
Neustadt	Tannenstraße	von Königsbrücker Straße bis Hans-Oster-Straße (Nordseite)	50.000				2	Nach Fertigstellung Hochbau evtl. Bau 2017/2018

Ortsamt Prohlis								
Prohlis	Hans-Thoma-Straße	von Teplitzer Str. bis Trübnerstr.	70.000			70.000	2	R' Info Herr Schmidt
Prohlis	Morgenleite	gesamte Länge	50.000				3	
Prohlis	Perronstraße	gesamte Länge	40.000				3	ohne Realisierungszeitpunkt
Prohlis	Sosaer Straße	zw. Pfaffendorfer Straße und An der Post	10.000				3	Bau in 2 Abschnitten von Bahnhofstraße bis Pfaffendorfer und Pfaffendorfer bis An der Post Fußgängerquerungshilfe Grundschulsanierung mit Medienquerungen Schulweg! Abstimmung zw. 66.5 und 66.41 und 66.23
Prohlis	Schilfweg	von Bodenbacher Str. bis Winterbergstraße	130.000				3	
Prohlis	H.-Heine-Straße	von Thomas-Mann-Str. bis Theodor-Storm-Str.	15.000				3	

Ortsamt Altstadt								
Altstadt	Beethovenstraße	i. H. Nr. 1, 3, 6	10.000		10.000		2	
Altstadt	Rosenstraße	von Maternistr. bis Freiburger Platz	30.000				2	R' Info Herr Schmidt
Altstadt	Reitbahnstraße	östl. Abschnitt von Feldgasse bis Josephinenstraße	35.000	abgeschlossen	21.000		1	
Altstadt	Am See	beidseitig komplett von Annenstraße bis ÖFW 32	75.000				3	
Altstadt	Laurinstraße/Schützenplatz	beidseitig komplett	95.000				3	hier abwarten bis Investorentätigkeit "Am Herzogingarten/Schützenplatz" beendet sind
Altstadt	Am Queckbrunnen	östliche Seite	25.000				3	hier abwarten bis Investorentätigkeit "Am Herzogingarten/Schützenplatz" beendet sind

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkungen
Altstadt	Grüne Straße	komplett von Am Schießhaus bis Wettiner Platz	95.000				3	hier abwarten bis Investorentätigkeit "Am Herzogingarten/Schützenplatz" beendet sind
Altstadt	Am Schießhaus	von An der Herzogin Garten bis Feigengasse nördl. Seite	10.000				3	hier abwarten bis Investorentätigkeit "Am Herzogingarten/Schützenplatz" beendet sind
Altstadt	Räcknitzstraße	Bereich Platzfläche zwischen Haus-Nr. 8 -10	20.000				3	
Schul-/Kitastandorte je 150.000 € für 2015 und 2016								
	Dore-Hoyer-Straße	östl. Bereich zwischen Mary-Wigmann-Straße und Gret-Palucca-Straße	30.000		30.000		1	
	Struvestraße	östl. Bereich ab Lindengasse vor der Schule über Mary-Wigmann-Straße bis Dore-Hoyer-Str.	60.000		60.000		1	
	Bernhardstraße	Gymnasium Süd/West	100.000					
Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern								
	Planungs- und BÜ-Kosten				25.000			finanziert aus Pauschale für Medienbegleitung und Schulstandorten je 25.000,- EUR für 2013/2014 und 2015-2017
Summe			2.513.000		1.181.200	70.000		
Ungesicherter Mittelbedarf			=	1.331.800 €				

**Gehwege mit erhöhten baulichen Aufwendungen
infolge Beachtung von Baumstandorten**

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	Finanzierung aus HH 2015/2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung
Ortsamt Blasewitz							
Blasewitz	Beilstraße	von Bodenbacher Str. bis Herkulesstr. (Westseite)	40.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Brucknerstraße	von Wägerstr. bis Niederwaldstr. i. H. Schule (Ostseite)	75.000			Wurzelbereich von Bäumen geht aus Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum; Veränderung nur über Eingriff in die Baumsubstanz oder Veränderungen am Straßenquerschnitt bzw. Ausbau des gegenüberliegenden westlichen Gehweges (ohne Bäume)	2
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Jakobistr. bis Pohlandstr.	90.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Dornblüthstr. bis Behrichstr.	110.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Glasewaldstraße	von Wittenberger Str. bis Augsburger Str. (Ostseite)	35.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Herkulesstraße	von Beilstr. bis Zwinglstr. (Südseite)	30.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Lauensteiner Straße	von Schandauer Str. bis Niederwaldplatz	225.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Tzschimmerstraße	von Wormser Str. bis Wittenberger Str.	92.000	85.000		Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Ortsamt Leuben							
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Österreicher Str. bis Kirchplatz - außer Kirchplatz - (beidseitig)	110.000		110.000	Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre. Der Ausbauzustand erfordert prinzipiell nur abschnittsweise Instandsetzungsmaßnahmen; ggf. Straßenquerschnittsänderung und Ablösung Gasbeleuchtung	2
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Kirchplatz bis Burgenlandstr. - außer Kirchplatz - (beidseitig)				Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre. Der Ausbauzustand erfordert prinzipiell nur abschnittsweise Instandsetzungsmaßnahmen.	2
Leuben	Klagenfurter Straße	von Tauernstr. bis Leubener Str. (Nordseite)	70.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) auf der Nordseite ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich; auf der Südseite Gehweg in einem nutzbaren Zustand	3
Leuben	Linzer Straße	von Leubener Str. bis Schoberstr. (Südseite)	30.000			Instandsetzung Südseite in Anlehnung an gegenüberliegende Seite möglich (große Baumkessel) bzw. abschnittsweise ungebundene Bauweise vorsehen	2
Leuben	Reisstraße	von Straße des 17. Juni bis Guerickestr. (beidseitig)	170.000			Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre.	3
Ortsamt Plauen							
Plauen	Plauenscher Ring	von Kaitzer Straße bis Westendring (Nordseite)	150.000				2
Plauen	Westendring	von Plauenscher Ring bis Bernhardstr. (Nordseite)	250.000			Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Plauen	Windbergstraße	von Karlsruher Str. bis Altcoschütz (beidseitig)	250.000			Anzeige der DREWAG zur Verlegung einer Rohwasserleitung, bei der ein Eingriff in die bestehende Baumsubstanz mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich wird --> Durchführung Instandsetzung Gehwege erst mit BV DREWAG	3
Ortsamt Pieschen							
Pieschen	Böttgerstraße	i. H. Nr. 53	30.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3
Pieschen	Dippelsdorfer Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str. (Ostseite)	110.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3
Pieschen	Dorothea-Erxleben-Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str.	110.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3
Pieschen	Geblerstraße	Leipziger Str. bis Kleestr.	70.000	40.000		Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2

**Gehwege mit erhöhten baulichen Aufwendungen
infolge Beachtung von Baumstandorten**

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	Finanzierung aus HH 2015/2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung
Pieschen	Stephanstraße	von Cottbuser Str. bis Schützenhofstr.	40.000			Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	3
Pieschen	Wilder-Mann-Straße	von Industriestr. bis Schützenhofstr.	50.000			Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	3
Ortsamt Klotzsche							
Ortsamt Loschwitz							
Loschwitz	Küntzelmannstraße	von Wolfshügelstr. bis Lahmannring (beidseitig)	160.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Östlicher Gehweg wurde in den Abschnitten zwischen den Bäumen bereits instandgesetzt.	2
Ortsamt Neustadt							
Neustadt	Judeichstraße	von Fischhausstraße bis Angelikastraße	100.000			Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Zustand der Bäume ist zu prüfen.	1
Neustadt	Löbauer Straße	von Forststraße bis Jägerstraße	75.000	75.000		Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Neustadt	Stolpener Straße	von Bautzner Straße bis Forststraße	100.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Ortsamt Altstadt							
Altstadt	Bremer Straße (B 6)	von Waltherstr. bis Hamburger Str. (beidseitig)	450.000			Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
		Summe	3.022.000	200.000	110.000		
		Ungesicherter Mittelbedarf =	2.712.000 €				

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	TI-Projekt	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Ortsamt Blasewitz									
Blasewitz	Geisingstraße		von Glashütter Str. bis Comeniusstr.						in Komplexbau verschoben
Blasewitz	Maystraße	TI.40511	2.BA von Tauscherstr. bis Hoffmannstraße	100.000	abgeschlossen	26.500		1	Neue Maßnahme
Blasewitz	Maystraße	TI.40511	1.BA von Altenberger Str. bis Tauscherstraße	30.000	abgeschlossen	30.796		1	Neue Maßnahme
Blasewitz	Regerstraße		von Loschwitzer Str. bis Hüblerstr.	60.000				3	zurückgestellt Finanzierung offen
Blasewitz	Hohestraße		zwischen Fetscherstraße und Krenkelstraße	115.000				3	Neue Maßnahme
Blasewitz	Justinenstraße		von Loschwitzer Str. bis Wägenerstraße	95.000				3	Neue Maßnahme
Blasewitz	Ludwig-Hartmann-Straße		komplett von Maystraße bis Tolkewitzer Str.	170.000				3	Neue Maßnahme
Ortsamt Leuben									
Leuben	Wilhelm-Wetting-Straße		vor Wostra	35.000				3	
Leuben	Villacher Straße		von Tauernstraße bis Leubener Straße (Südseite)	80.000				3	Neue Maßnahme
Leuben	Tauernstraße		von Villacher Str. bis Mittelfähnicht					3	Neue Maßnahme
Leuben	Troppauerstraße	TI.40111	im Bereich Kanalarbeiten AAK	50.000	abgeschlossen	50.000		1	Neue Maßnahme
Ortsamt Prohlis									
Prohlis	Dohnaer Straße		von Altstrehlen bis Mockritzer Str.	50.000				2	mit Komplexbau
Prohlis	Kreischauer Straße/Altstrehlen		westfl. Haus-Nr.6 bis Einmündung Mockritzer Str. (Westseite)					3	Gestaltungskonzept Altstrehlen sieht eine Mischverkehrsfläche vor - mit Stadtbahn 2020 (Hr. Schmidt)
Prohlis	Dohnaer Straße	TI.40711	von Hugo-Bürkner-Str. bis Tepplitzer Str. (Südseite)	114.000			114.000	2	aufgrund des ungewissen Ausführungszeitraumes wurde die Maßnahme nach 2015/2016 verschoben die Mittel in Höhe von 80.000 EUR wurden für die Finanzierung der neuen Maßnahmen "Am
Prohlis	Goppeler Straße	TI.40611; Bau TI.40611; Planung	von Burgstädteler Str. bis Stadtgrenze (Lückenschluss vor Gewerbegebiet)	357.000		32.000	327.000	1	Vorplanung abgeschlossen- SR Beschluss da! 2015-2017 nur Planung! Bau 2018
Prohlis	Heidenauer Straße		von Sportplatzstr. bis Kleingauer Str.	200.000				3	Schulwegänderung neu über Lugaer Str.
Prohlis	Kleingauer Straße		von Heidenauer Str. bis 90. Grundschule	220.000				3	Maßnahme eingekürzt, Grunderwerb erforderlich, Schulwegausweisung neu Lugaer Straße - dafür Finanzierung GB Lugaer Straße gekürzt um 35.000 EUR von 220.000 EUR auf 185.000 EUR
Prohlis	Kreischauer Str.		von Altstrehlen bis Dohnaer Str.	100.000				2	mit Stadtbahn 2020
Prohlis	Röntgenstraße		Nr. 1 bis 11	50.000				3	
Prohlis	Tornaer Straße		ab Tornaer Ring bis Nr. 82	100.000		100.000		2	Planung erforderlich! in 2015/2016 einordnen aber Kostenerhöhung von 50.000,- auf 100.000 EUR
Prohlis	Vollmarstraße			80.000				3	Neue Maßnahme
Prohlis	Oskar-von-Miller-Straße		von Lugaer Str. bis Dohnaer Str.	90.000				3	Neue Maßnahme
Ortsamt Altstadt									
Altstadt	Blumenstraße		von Arnoldstr. bis Gutenbergstr.	75.000		75.000		1	Ausschreibung 2015/16, Bau ab III/2016; Kostenerhöhung ca. 75.000,- EUR
Altstadt	Hertelstraße		von Blumenstr. bis Käthe-Kollwitz-Ufer	50.000				2	
Ortsamt Plauen									
Plauen	Kleinaundorfer Straße		von Kinderhortstr. bis Karlsruher Str. (Westseite Abschnitte)	120.000		20.000	100.000	1	Maßnahme von 2013/2014 nach 2017 verschoben. Planungsbeginn 2015 - ca. 20.000,-; Bau 2017 Baukosten aber ca. 100.000 EUR über Zeitvertrag
Plauen	Saarstraße		gesamte Länge Nordseite	55.000				3	Südseite fertig gestellt

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	TL-Projekt	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Plauen	Plauenscher Ring	TL40515	von Käitzer Str. bis Westendstraße (Südseite)	150.000			150.000	1	Nordseite zw. Westendring u. Westendstraße wegen Altbaumbestand u. topografischer Lage
Plauen	Gitterseestraße		von Plauenscher Ring bis Pestitzer Straße	35.000	abgeschlossen	36.080		1	Ersatzneubau Gehbahn
Ortsamt Cotta									
Cotta	Brückenstraße		von Meißner Landstr. bis Zwergerstr.	150.000				2	
Cotta	Gompitzer Straße		von Lise-Meitner-Str. (West) bis Sanddornstr.	50.000			50.000	1	vereinfachte Planung bei 66.4 - Bau nach 2017 verschoben über Zeitvertrag
Cotta	Miltitzer Straße		von Meißner Landstr. bis Am Urnenfeld	100.000				3	
Cotta	Warthaer Straße		Nr. 90 - 94	50.000		15.000	35.000	1	Dringend Planungsbedarf!!! Schulweg!!!!
Cotta	Hammerau (Briesnitz)		gesamte Länge beidseitig	185.000				2	Neue Maßnahme
Cotta	Neunimptscher Straße		zw. Hnr. 28 und Saalhausener Straße (einseitig)	10.000				2	Neue Maßnahme
Ortsamt Pieschen									
Pieschen	Klingerstraße		von Wertstr. bis Kaditzer Str.	25.000				3	
Pieschen	Lommatzcher Straße		i. H. Nr. 83/85	30.000				3	ggf. über Regiebetrieb prüfen
Pieschen	Overbeckstraße		von Washingtonstr. bis Sternstr.	100.000				3	
Pieschen	Micktner Straße 1.BA		von Wülnerstraße bis Rietzstraße	20.000			20.000	2	Neue Maßnahme; PA erteilt; Vertrag mit Investor
Pieschen	Micktner Straße 2.BA		Rest bis Lommatzcher Str.	20.000			20.000	2	Neue Maßnahme;
Ortsamt Klotzsche									
Klotzsche	Zinnowitzer Straße		von Selliner Str. bis Rostocker Str. (Ostseite)	55.000				3	
Ortschaft Schönborn TL41313 / TL40515									
Schönborn	Liegauer Straße	TL40515	von Blumenstraße bis Heideweg - 1. BA	50.000			50.000	1	Aufgrund fehlender Restmitteln vom Bau Grünberger Straße muss Finanzierung neu eingeplant werden kein Gehweg vorhanden - einseitig Gehbahn herstellen
Schönborn	Liegauer Straße	TL40515	von Heideweg bis i. H. letztes Grundstück - 2. BA	50.000			50.000	2	
Ortsamt Loschwitz									
Loschwitz	Am Bauernbusch		von Königsberger Str. bis Bautzner Landstr.	30.000				3	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !
Loschwitz	Bachmannstraße		von Bautzner Landstr. bis Wendeanlage	40.000				3	Rückstellung auf Wunsch des Ortsbeirates !
Loschwitz	Eschdorfer Straße		von Landsteig in Fortführung in Richtung Kirche i. H. Cunewalder Str.	215.000				3	Ausweisung als Wanderweg, keine weitere Aktivität evt. Raus prüfen ob OS
Loschwitz	Liegauer Straße		von Wachauer Str. bis Lotzdorfer Str.	40.000				3	Planung erf.
Loschwitz	Bautzner Straße		von Schloß Eckberg bis HAST Mordgrundbrücke (stadtauswärts)	140.000				2	vorh. Gehweg schlechter Zustand evt. Ausbau zum Geh-/Radweg (Radfahrer frei) Bedarf! Finanzierung aus Radwegmitteln
Loschwitz	Elisabethstraße		von Eibauer Str. bis Bautzner Landstr.	70.000				1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Malerstraße		von Hermann-Vogel-Str. bis Franz-Curti-Str.	61.000				3	
Loschwitz	Milkeler Straße		von Königsberger Str. bis Nachtlügelweg	70.000				3	
Loschwitz	Nachtlügelweg		von Milkeler Str. bis Hegereiter Str.	20.000				3	
Loschwitz	Oberpoyritzter Straße		von Lohmener Str. bis Dorfplatz	20.000				3	

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	TL-Projekt	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Loschwitz	Rißweg		von Grundstr. bis Zwanzigerstr.	1.000.000				3	
Loschwitz	Weberweg		von Laubegaster Str. bis Pillnitzer Landstr.		abgeschlossen	Finanzierung gesichert		2	gebaut durch Regiebetrieb
Loschwitz	Wolfshügelstraße		von Collenbuschstr. bis Platteite	45.000				3	
Loschwitz	Tännichtstraße	TL.51711	ab Haus Nr. 4 fehlt ein Gehweg bis Babauungsende (rechts)	45.000			ohne Termin	1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Hubergstraße	TL.51711	von Gnaschwitz Str. bis HNr. 59	285.000			160.000	2	Neue Maßnahme
Loschwitz	Großschönauer Straße		von Königsberger Str. und Jukiusweg	50.000	abgeschlossen	55.830		2	Neue Maßnahme
Loschwitz	Oybiner Straße		von Ostritzer Straße bis Olbersdorfer Str.	50.000	abgeschlossen	46.275		1	
Ortsamt Neustadt									
Neustadt	Fischhausstraße		von Heideblick bis Mathias-Oeder-Straße	70.000				3	
Neustadt	Mathias-Oeder-Str./ Am Jägerpark		Verbindungsweg	100.000	im Bau	85.000		3	Planung: 7700 EUR; GE:40.000,-; Bau 60.000,-
Neustadt	Magazinstraße		vor Feuerwehr	10.000	im Bau		10.000	1	Neue Maßnahme
Ortschaft Langebrück / TL.41313; TL.41413									
Langebrück	Forststrasse			59.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Bergerstrasse		von Forststrasse bis Beethovenstr.	67.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Goethestrasse		zwischen Badstrasse und Liegauer Straße	120.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Liegauer Strasse		von Fr.-Ebert-Str. bis Dörnrichtweg	25.000				2	Neue Maßnahme
Langebrück	Jacob-Weinheimer Strasse		von Dresdner Straße bis Höntzschstraße (Ostseite)	120.000				2	Neue Maßnahme
Langebrück	Jacob-Weinheimer Strasse		von Dresdner Straße bis Albert-Richter-Straße (Westseite)	85.000				2	Neue Maßnahme
Langebrück	Kirchstrasse		von HNr.1 bis HNr.48	95.000	abgeschlossen	Finanzierung gesichert		2	Neue Maßnahme
Langebrück	Kirchstrasse		von HNr. 50 bis HNr. 72	100.000				3	Neue Maßnahme
Langebrück	Gerhart-Hauptmann-Straße		von Dresdner Straße bis Höntzschstraße (Ostseite)	95.000				2	Neue Maßnahme
Langebrück	Gerhart-Hauptmann-Straße		von Dresdner Straße bis Nicodéstraße (Westseite)	45.000				2	Neue Maßnahme
Ortschaft Weixdorf TL.41513; TL.41613 oder TL.42313									
Weixdorf	Radeberger Weg		Nr. 2-10	55.000				3	2.BA) Gehwegergänzung; Bord, Gehweg sandgeschlämmt -
Weixdorf	Radeberger Weg	Finanzierung über OS	Nr.14 - 20	15.000				1	1.BA) Gehwegergänzung; Bord, Gehweg sandgeschlämmt geschätzte Kosten OS ca. 15.000,-
Weixdorf	Radeburger Landstraße	TL.42313	v. EKZ bis Ortsausgang	60.000	abgeschlossen	48.220		1	Neue Maßnahme
Weixdorf	Königsbrücker Landstraße	TL.42313	von Alte Dresdner Straße bis zum Bahnhof	50.000	abgeschlossen	65.200		1	Neue Maßnahme
Weixdorf	Königsbrücker Landstraße	TL.42313	zwischen Zum Bahnhof bis Rathenaustraße	50.000			50.000	1	Neue Maßnahme
Weixdorf	Alte Moritzburger Landstraße	TL.42313	landwärts links	66.500			66.500	1	Neue Maßnahme
Ortschaft Cossebaude / TL.41713; TL.42315									

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	TL-Projekt	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Cossebaude	August-Bebel-Straße (Nordseite)	TL.42315	von Bismarckplatz (H.-Mann-Str.) bis Ludwigstraße	72.000	abgeschlossen	176.677			OS gibt mit CB0061/15 und CB0064/15 -36.000,00 Euro dazu 18.12.2015
Cossebaude	Meißner Straße	TL.41713	Stadtgrenze bis Ortskern (Weistropfer Str.) HNr. 51 (Südseite)	50.000	abgeschlossen	137.200		1	Prüfung durch Herrn Schrammek - die OS hat mit CB0060/15 v.08.12.2015 57.730,00 € aus Investpsch. Dazugegeben
Ortschaft Gompitz / TL.41813									
Gompitz	Ockerwitzer Allee		Altgompitz bis i H. Nr. 110	35.000				2	PA erforderlich! ggf. Finanzierung als Anschlussprojekt aus TL.12402
Gompitz	Am Zschoner Berg/ Am Steinigt		von bebauungsende Ockerwitz bis zur Zschoner Mühle	220.000				3	
Gompitz	Roitzscher Dorfstraße/ Am Mühlberg		von Roitzsch nach Steinbach i. H. Haltestelle Zöllmen	300.000				3	Prüfung Verkehrsbelegung Aufwand fraglich
Gompitz	Altrossener Straße		i. H. Nr. 36/38 evt wieder in Instandhaltung ?falls nicht i. Rahmen der großen Maßnahme möglich	20.000				2	Herr Mandel hat Situation geprüft, Sichtprobleme beim Queren der Straße - Sicherheitsproblem > Querungshilfe? evt. nur Reparatur der Schadstelle Finanzierung aus Schulwegsicherheit
Gompitz	Buswendeplatz	TL.41813	Buswendeplatz Ockerwitz	85.000		9.400	85.000	2	Neue Maßnahme Bau Bushaltestellen, Gehweg
Gompitz	Hohlweg	TL.41813	zwischen Ockerwitzer Allee und Reitanlage Gompitz	35.000			35.000	2	Neue Maßnahme
Ortschaft Mobschatz / TL.41913 / TL.43515									
Mobschatz	Fußweg An der Autobahn		vom OT Merbitz bis zu den Bushaltestellen an der Autobahn	125.000				3	Neue Maßnahme
Mobschatz	ÖFW 2 - Leuteritz	TL.41913	Fist.-Nr. 5 Gem. Leuteritz = BFW 2 Leuteritz	80.000	abgeschlossen	26.635		3	Neue Maßnahme
Mobschatz	Merbitzer Straße/Merbitzer Ring	TL.43515	zwischen Kirchenweg und der Kreuzung Gewerbebark	50.000				3	Neue Maßnahme - Vorplanung zur Trassenführung notwendig und GE!!!
Mobschatz	Ockerwitzer Weg	TL.43515		50.000				3	Neue Maßnahme aufgrund OS - Beschluss V-MB0099/16
Ortschaft Schönfeld-Weißig / TL.42013									
Pauschalen									
Schul-/Kitastandorte je 150.000 € für 2015 und 2016									
Cotta	Am Lehmburg			145.000		50.000	85.000	1	nur Planungsmittel 19.500,- EUR! Zzgl. 3.300,- Nachtrag- Bau ÖFW31 in 2016; Geh-/Radweg in 2017/2018
Cotta	Schulberg							1	Maßnahme läuft aus EHH - konsumtiv
Plauen	Wurgwitzer Straße		in Höhe Schulhort	15.000	abgeschlossen	17.610		1	Neue Maßnahme
Blasewitz	Sebastian-Bach-Straße		von Niederwaldstraße bis Berggartenstraße	10.000				2	Neue Maßnahme
Pieschen	Gehestraße	TL.50112	von Erfurter Straße bis i.H. Konkordienstraße						Neue Maßnahme - PA an 66.23 erf.; Planung 2016 - Bau 2018
Neustadt	Friedensstr./Löbnitzstraße								Neue Maßnahme
Loschwitz	Am Hochwald		zw. Alois-Andricki-Str. bis Kurparkstraße	50.000	im Bau	30.000			Neue Maßnahme
Klotzsche	Stralsunder Straße	TL.50112	von Gertrud-Caspari-Str. bis Korolenkostr.	40.000				2	bis Ende der Schulbaumaßnahme Stralsunder Str. verschieben Finanzierung aus Radwegmittel
Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern je 150.000 € für 2015 und 2016									
Prohlis	Langobardenstraße		nördl. und süd. Gehweg, verbleibende Restfläche	10.000	im Bau	17.000		1	Neue Maßnahme
Pieschen	Dopplerstraße			20.000	abgeschlossen	58.290		2	
Pieschen	Schützenhofstraße		zwischen Dopplerstraße bis R.-Rösch-Straße süd. GB	20.000	im Bau	30.000		1	Neue Maßnahme
Plauen	Windbergstraße		zw. Hohen Stein und Gebauer Str.	250.000			250.000	1	Neue Maßnahme

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	TI.-Projekt	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Bemerkung
Klotzsche	L.-Kossuth-Straße		von Hellerstraße bis Vorerlenweg	30.000	abgeschlossen	12.740		1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Langenauer Weg		von Quohrener Str. bis Reitzendorfer Str. (Nordseite)	25.000	abgeschlossen	28.901		1	Neue Maßnahme
Summe				8.791.500		1.280.354	1.657.500		
				Ungesicherter Mittelbedarf zum 31.12.2016 =	7.511.146 €				

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Erforderliche Maßnahme
--------------------	--------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

Ortsamt Blasewitz

Blasewitz	Alemannenstraße	von Augsburger Str. bis Kyffhäuser Str.	35.000				3	Schulweg, punktuelle Instandsetzung möglich
Blasewitz	Glashütter Straße	von Junghansstraße bis Gottleubaer Straße (Nordseite)	35.000				3	
Blasewitz	Huttenstraße	von Wartburgstr. bis Gabelsberger Str.	10.000				3	stellenweise Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich, Gesamtzustand befriedigend - schlecht
Blasewitz	Rosa-Menzer-Straße	von Barbarossaplatz bis Wittenberger Str.	23.000	abgeschlossen	36.400		1	Schadstellen im Asphalt und Altbaumbestand, Instandsetzung nur durch Entsiegelung möglich
Blasewitz	Voglerstraße	von Schandauer Straße bis Augsburger Str.	75.000			75.000	2	Neue Maßnahme
Blasewitz	Wartburgstraße	von Huttenstr. bis Rosa-Menzer Str. (einzelne Abschnitte)	32.000				3	
Blasewitz	Wittenberger Straße	von Pohlandstr. bis Berischstr. (einzelne Abschnitte)	20.000				3	Betrachtung der gesamten Verkehrsanlage erforderlich, punktuelle Reparaturen im Rahmen des Instandhaltungsprogrammes
Blasewitz	Wormser Straße	von Huttenstr. bis Pohlandstr. (einzelne Abschnitte)	40.000				3	Betrachtung der gesamten Verkehrsanlage erforderlich, punktuelle Reparaturen im Rahmen des Instandhaltungsprogrammes
Blasewitz	Fiedlerstraße	1.BA von Augsburger bis Schubertstraße (Nordseite)	85.000			85.000	2	Neue Maßnahme
Blasewitz	Fiedlerstraße	2.BA Augsburger bis Fetscherstr. (Nordseite)	50.000			50.000	2	Neue Maßnahme - DVB beachten!
Blasewitz	Dornblüthstraße	von Eisenacher bis Wartburgstraße - am Kreuzgymnasium	60.000	abgeschlossen	38.370		1	Neue Maßnahme

Ortsamt Leuben

Leuben	Gmünder Straße	von Tauernstr. bis Ende	20.000				3	Deckenertüchtigung
Leuben	Hallstädter Straße	von Salzburger Str. bis Donathstr.	20.000	abgeschlossen	22.545		2	Wiederherstellung der verkehrssicherheit, sandgeschlämmte Schotterdecke
Leuben	Kastanienstraße	gesamte Länge (Ostseite)	75.000	abgeschlossen	61.000		1	Deckentausch, Unkraut; Entwässerungsprobleme; Baumstandorte
Leuben	Klagenfurter Straße	Ecke Leubener Str.	20.000			20.000	2	GB schlecht, hohes Allgemeininteresse vor dem Bäcker
Leuben	Krainerstraße	von Villacher Str. bis Großglocknerstr.	20.000				3	Deckenertüchtigung
Leuben	Löwenhainer Str.		15.000				3	Neue Maßnahme

Ortsamt Plauen

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Erforderliche Maßnahme
Ortsamt Cotta								
Cotta	Essener Straße	beidseitig	20.000	abgeschlossen	33.304		2	nur punktuelle Reparaturarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Cotta	Weltestraße	von Am Kirchberg bis Lindenplatz	50.000				1	Neue Maßnahme
Cotta	Lindenheim		60.000			60.000	1	Reparatur Gehweg
Cotta	Wendel-Hipler-Straße	von Kesselsdorfer Str. bis Stadtweg (abschnittsweise)	25.000	abgeschlossen	23.000		1	Gehwegbefestigung schadhaft
Cotta	Ockerwitzer Straße	von Schaumbergstraße und Grundstück 69a	25.000			25.000	2	Neue Maßnahme-notwendige Medienerneuerung (TW) von Seiten DREWAG Netz kommt nicht mehr 2016 BM verschiebt sich auf 2017 als Ersatz Gehweg "Am Kirschberg"
Cotta	Am Kirschberg	zwischen Luftbadstraße und Südwesthang	25.000	im Bau	31.580		2	Neue Maßnahme Bau
Ortschaft Gompitz								
Ortsamt Pieschen								
Pieschen	Weinböhlauer Straße	Nr. 34-43 und 18-24	50.000			35.000	2	
Pieschen	Richard-Rösch-Straße	von Industriestraße bis Schützenhofstraße	55.000	abgeschlossen	86.600		2	
Ortsamt Klotzsche								
Klotzsche	Am Talkenberg	von Heideweg bis Am Sonnenhang beidseitig	80.000				1	Maßnahme wird von 2016 auf unbestimmte Zeit verschoben wegen fehlender Einigung mit dem Denkmalschutz/Satzungsgebiet
Klotzsche	Saßnitzer Straße	von Haus-Nr.7 bis Nr.27	30.000	abgeschlossen	33.482		1	Mitwirkeleistung DREWAG
Klotzsche	Saßnitzer Straße	von Nr. 27 bis Keulenbergstraße 2.BA	30.000			30.000	2	
Klotzsche	Heideweg	von Haus-Nr. 22 bis Auf dem Sand	15.000			15.000	2	Maßnahme wird von 2017 auf unbestimmte Zeit verschoben wegen fehlender Einigung mit dem Denkmalschutz/Satzungsgebiet
Klotzsche	Am Grünen Zipfel	zw. Hirtenweg und Moritzburger Weg	95.000				2	Maßnahme wird von 2017 auf unbestimmte Zeit verschoben wegen fehlender Einigung mit dem Denkmalschutz/Satzungsgebiet
Klotzsche	Beckerstraße	von I.-Kossuth-Str. bis Traugoth-Schmidtgen-Straße östl.GB	30.000	im Bau	29.210		1	Dringender Bedarf! - Einschätzung Inspektion
Klotzsche	Klotzscher Hauptstraße	von Wismaerstr. bis Lindenstraße	15.000	im Bau	14.532		1	Dringender Bedarf! - Einschätzung Inspektion

Verwaltungsbereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kostenschätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Erforderliche Maßnahme
Ortschaft Weixdorf								
Ortschaft Cossebaude								
Ortsamt Loschwitz								
Loschwitz	Alpenstraße	Wendehammer	20.000				3	beidseitig Gehweg vorhanden Zustand mittelmäßig bis gut, im Wendehammer Gehweg schlecht, nachrangig Instandhaltungsprogramm
Loschwitz	Fidelio-F.-Finke-Straße	von Schule in Richtung Körnerplatz (2 BA) (Nordseite)	40.000	im Bau	58.105		1	Instandsetzung i. H. Schule
Loschwitz	Tännichtstraße	von Grundstraße bis Scharfensteinstraße (links)	60.000				1	Neue Maßnahme
Loschwitz	Bautzner Straße	von Schloß Eckberg bis HAST Mordgrundbrücke (stadtauswärts)	60.000			60.000	2	Neue Maßnahme - nur Oberfläche
Loschwitz	Bühlauer Schützensteig	von Grundstraße bis Crostauer Weg - südliche Gehbahn	29.000	im Bau	32.000		2	Neue Maßnahme
Loschwitz	Nachtfügelweg	zwischen Heinrich-Cotta-Straße und Nachtfügelweg	15.000			15.000	2	Mitwirkeleistung DREWAG -Bedarf dringend 2017
Loschwitz	Heinrich-Cotta-Straße	zwischen Heidefügel und Nachtfügelweg	80.000			60.000	2	Mitwirkeleistung DREWAG -Bedarf dringend 2017
Ortsamt Neustadt								
Neustadt	Tannenstraße	von Königsbrücker Straße bis Hans-Oster-Straße (Nordseite)	50.000				2	Neue Maßnahme - Nachfrage bei 66.23 ob Investorenbeteiligung gem. B-Plan
Neustadt	Fritz-Reuter-Straße	von Hansastraße bis Friedensstraße, südl. Gehweg	15.000	im Bau	28.120		1	Neue Maßnahme
Neustadt	Fritz-Reuter-Straße	von Hansastraße bis Großenhainer Straße	60.000				2	Neue Maßnahme
Ortsamt Prohlis								
Prohlis	Hans-Thoma-Straße	von Teplitzer Str. bis Trübnerstr.	70.000			70.000	2	GB-Zustand schlecht aber hohes öffentliches Bedürfnis wird in Frage gestellt
Prohlis	Morgenleite	gesamte Länge	50.000				3	Deckenertüchtigung
Prohlis	Perronstraße	gesamte Länge	40.000				3	Deckenertüchtigung Restfläche
Prohlis	Sosaer Straße	zw. Pfaffendorfer Straße und An der Post	50.000	abgeschlossen	50.000		1	Mitwirkeleistung DREWAG - Neue Maßnahme
Prohlis	Schilfweg	von Bodenbacher Str. bis Winterbergstraße	130.000				3	Neue Maßnahme
Prohlis	H.-Heine-Straße	von Thomas-Mann-Str. bis Theodor-Storm-Str.	15.000			15.000	1	Mitwirkeleistung DREWAG - Neue Maßnahme

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Realisierung 2015-2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Priorität nach Abwägung	Erforderliche Maßnahme
-------------------------	--------------------	------------------	---	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

Ortsamt Altstadt

Altstadt	Beethovenstraße	i. H. Nr. 1, 3, 6	10.000				3	Schadstellen durch Wurzeltrieb, Reparatur genügt
Altstadt	Rosenstraße	von Maternistr. bis Freiburger Platz	40.000			40.000	1	einseitige GB-Reparatur genügt, Rest wildes Parken
Altstadt	Am See	beidseitig komplett von Annenstraße bis ÖFW 32	75.000				3	Neue Maßnahme
Altstadt	Laurinstraße/Schützenplatz	beidseitig komplett	95.000				3	Neue Maßnahme
Altstadt	Am Queckbrunnen	östliche Seite	25.000				3	Neue Maßnahme
Altstadt	Grüne Straße	komplett von Am Schießhaus bis Wettiner Platz	95.000				3	Neue Maßnahme
Altstadt	Am Schießhaus	von An der Herzogin Garten bis Feigengasse nördl. Seite	10.000				3	Neue Maßnahme
Altstadt	Räcknitzstraße	Bereich Platzfläche zwischen Haus-Nr. 8 -10	20.000				3	Neue Maßnahme

Pauschalen

Schul-/Kitastandorte je 150.000 € für 2015 und 2016

Dore-Hoyer-Straße	östl. Bereich zwischen Mary-Wigmann-Straße einschl. Gret-Paluca-Straße	30.000			60.000		1	Neue Maßnahme
Struvestraße	östl. Bereich ab Lindengasse vor der Schule über Mary-Wigmann-Straße bis Dore-Hoyer-Str.	60.000	im Bau	25.000			1	Neue Maßnahme
Bernhardstraße	Gymnasium Süd/West	100.000			100.000		1	Neue Maßnahme

Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Medienträgern

	Planungs- und BÜ-Kosten				25.000	25.000		
--	-------------------------	--	--	--	--------	--------	--	--

Summe	2.642.000			628.248	840.000			
--------------	------------------	--	--	----------------	----------------	--	--	--

Ungesicherter Mittelbedarf = 2.013.752 €

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung aus HH 2015/2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung
Ortsamt Blasewitz								
Blasewitz	Beilstraße	von Bodenbacher Str. bis Herkulesstr. (Westseite)	40.000				Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Brucknerstraße	von Wagnerstr. bis Niederwaldstr. i. H. Schule (Ostseite)	75.000				Wurzelbereich von Bäumen geht aus Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum; Veränderung nur über Eingriff in die Baumsubstanz oder Veränderungen am Straßenquerschnitt bzw. Ausbau des gegenüberliegenden westlichen Gehweges (ohne Bäume)	2
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Jakobistr. bis Tzschimmerstraße	90.000	abgeschlossen	30.000		Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	1
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Ermelstr. bis Dornblühstr.	15.000	abgeschlossen	15.000		Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Eisenacher Straße	von Dornblühstr. bis Behrischstr.	45.000	im Bau	25.000		Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Herkulesstraße	von Beilstr. bis Zwinglstr. (Südseite)	30.000				Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Blasewitz	Lauensteiner Straße	von Schandauer Str. bis Niederwaldplatz	225.000				Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	3
Ortsamt Leuben								
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Österreicher Str. bis Kirchplatz - außer Kirchplatz (beidseitig)	450.000		60.000	450.000	Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre. Der Ausbauzustand erfordert prinzipiell nur abschnittsweise	2
Leuben	Hermann-Seidel-Straße	von Kirchplatz bis Burgenlandstr. - außer Kirchplatz - (beidseitig)					Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre. Der Ausbauzustand erfordert prinzipiell nur abschnittsweise	2
Leuben	Klagenfurter Straße	von Tauernstr. bis Leubener Str. (Nordseite)	70.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) auf der Nordseite ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich; auf der Südseite Gehweg in einem nutzbaren Zustand	3
Leuben	Linzer Straße	von Leubener Str. bis Schoberstr. (Südseite)	30.000				Instandsetzung Südseite in Anlehnung an gegenüberliegende Seite möglich (große Baumkessel) bzw. abschnittsweise ungebundene Bauweise vorsehen	2
Leuben	Reisstraße	von Straße des 17. Juni bis Guerickestr. (beidseitig)	170.000				Im Bereich von Baumstandorten gibt es straßenseitig unterschiedlich eingeschränkte Durchgangsbreiten, die mit einem Eingriff in die Baumsubstanz bzw. in Grundstücke verbunden wäre.	3
Ortsamt Plauen								
Plauen	Plauenscher Ring	von Bernhardstraße bis Westendring (Nordseite)	150.000		25.000	125.000	Planungsmittel 25.000,- in 2016; Bau 2017 alles Süd- und Nordseite mit DREWAG Beteiligung	1
Plauen	Westendring	von Plauenscher Ring bis Bernhardstr. (Nordseite)	250.000			50.000	Punktuelle Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Ortsamt Pieschen								
Pieschen	Böttgerstraße	i. H. Nr. 53	30.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	2
Pieschen	Dippelsdorfer Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str. (Ostseite)	110.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	2
Pieschen	Dorothea-Erxleben-Straße	Döbelner Str. bis Großenhainer Str.	110.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebenheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich.	3

**Gehwege mit erhöhten baulichen Aufwendungen
infolge Beachtung von Baumstandorten**

Verwaltungs- bereich	Straßenbezeichnung	Straßenabschnitt	Kosten- schätzung in Euro - Gesamt -	abgeschlossen oder im Bau	Finanzierung aus HH 2015/2016 in Euro	Realisierung 2017-2019 in Euro	Bemerkung	Priorität nach Abwägung
Pieschen	Stephanstraße	von Cottbuser Str. bis Schützenhofstr.	40.000				Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	3
Pieschen	Wilder-Mann-Straße	von Industriestr. bis Schützenhofstr.	50.000				Gehwege über große Abschnitte in einem gut nutzbaren Zustand; punktuell im Bereich von Baumstandorten Unebenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die mit einer ungebundenen Befestigung abgeschwächt werden können	2
Ortsamt Klotzsche								
Ortsamt Loschwitz								
Loschwitz	Küntzelmannstraße	von Wolfshügelstr. bis Lahmannring (beidseitig)	160.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebeneheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Östlicher Gehweg wurde in den Abschnitten zwischen den Bäumen bereits instandgesetzt.	3
Ortsamt Neustadt								
Neustadt	Judeichstraße	von Fischhausstraße bis Angelikastraße	100.000				Die Herstellung durchgängig behinderungsfreier Gehwege (Ebeneheit, Breite) ist nur mit einem Eingriff in die Baumsubstanz möglich. Zustand der Bäume ist zu prüfen.	3
Neustadt	Stolpener Straße	von Bautzner Straße bis Forststraße	100.000				Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Neustadt	Zittauer Straße	von Forststraße bis Stolpener Straße	150.000			150.000	Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
Neustadt	Erna-Berger-Straße	von Antonstr. bis Stetzscher Str.	60.000			60.000	Gehweginstandsetzung; Pflanzung 2017	2
Ortsamt Altstadt								
Altstadt	Bremer Straße (B 6)	1. BA von Waltherstr. bis Haus Nr. 18 nördl. Seite	60.000	im Bau	60.000		Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	1
Altstadt	Bremer Straße (B 6)	2. BA von Ende 1.BA bis Hamburger Str. (beidseitig)	400.000				Punktueller Instandsetzung im Bereich von Altbaumstandorten ohne Eingriff in die Baumsubstanz nur mit ungebundener Sonderbauweise möglich	2
		Summe	3.010.000		215.000	835.000		
		Ungesicherter Mittelbedarf =	2.795.000 €					