

Projekt: Modernisierung des Kulturzentrums Scheune

Lfd.-Nr.	Aktivität	Kosten TEUR	Vorjahre	2018				2019				2020				2021				2022				Folge jahre		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	<b>Vorbereitung Baumaßnahme</b>																									
	Vorplanung	139,0		139,0																						
1	Stadtratbeschluss																									
	Vergabeverfahren Planung	40,0								40,0																
	Entwurfsplanung	180,0									180,0															
	Genehmigungsplanung	35,0										35,0														
	Baugenehmigung	10,0											10,0													
	Ausführungsplanung	285,0													285,0											
	Vorbereitung Vergabe	95,0													95,0											
	Vergabe	36,0																				24,0			12,0	
	Umzug scheune e.V.																									
	<b>Baudurchführung</b>																									
	Bauüberwachung	348,0																							174,0	174,0
	Baufreimachung	100,0																				100,0				
	Rohbau	1.730,0																					230,0		1.500,0	
	Ausbau	3.015,0																							1.500,0	1.515,0
	Außenanlagen	200,0																								200,0
	Übergabe an Nutzer																									
	Dokumentation, Gewährleist.	30,0																								30,0
	<b>6.243,0</b>			<b>Summe</b>		<b>139,0 TEUR</b>		<b>Summe</b>		<b>40,0 TEUR</b>		<b>Summe</b>		<b>225,0 TEUR</b>		<b>Summe</b>		<b>734,0 TEUR</b>		<b>Summe</b>		<b>3.186,0 TEUR</b>				<b>1.919,0</b>