



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 02. FEB. 2021

Beschlusskontrolle zu V1369/16 (Sitzungsnummer: SR/034/2017)

Einsatz von EFRE-Fördermitteln zur Realisierung der Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe (Bauabschnitte A-C) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 2. Der Stadtrat beschließt unter der Maßgabe, dass weitere bereits beantragte Fördermittel durch den Freistaat Sachsen bewilligt werden, den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen zur Realisierung des Bauabschnitts D (Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung Pieschen) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 3. Der Stadtrat beschließt als Obergrenze für die Gesamtmaßnahme Fernwärmetrasse Dresden Pieschen (Bauabschnitte A-D) den im Integrierten Handlungskonzept vom August 2015 ermittelten Betrag von 8,873 Mio. Euro.“**


An den Maßnahmenträger DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH wurden die Förderbescheide zu den Teilprojekten 1 und 2 i. H. v. insgesamt 7.988.697 Euro (6.390.958 Euro EFRE-Mittel zzgl. kommunalem Eigenanteil) ausgereicht. Aus Gründen des Bauablaufes wurde das Teilprojekt 2 untergliedert und ein Förderantrag zu den noch ungebundenen Mitteln von 884.303 Euro (707.442 Euro EFRE-Mittel zzgl. kommunalem Eigenanteil) gestellt. Diese Mittel werden nicht als separates Teilprojekt gefördert, sondern in Teilprojekt 2 integriert. Der entsprechend aufgestockte Bescheid zu Teilprojekt 2 vom 27. Juli 2020 liegt der Landeshauptstadt Dresden vor.

Die Bauabschnitte A bis C umfassen eine Vielzahl von Trassenabschnitten mit Haupt- und Verteilungen sowie Hausanschlüssen, welche schrittweise umgesetzt werden. Bauabschnitte A und B wurden 2020 beendet, Bauabschnitt C ist zum Großteil realisiert und bereits die Hälfte der Hausanschlüsse in Betrieb. Der Bau des Schlüsselbausteins „Elbdüker“ schreitet planmäßig voran. Von den geplanten 8,5 km Fernwärmeleitungen sind 6,7 km fertiggestellt. An die DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH wurden bisher bereits 5.888.774,30 Euro von 7.988.697 Euro ausgezahlt.


Mit der Bewilligung weiterer Fördermittel durch den Freistaat Sachsen bzw. die Sächsische Aufbaubank - Förderbank wird der Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung (Beschlusspunkt 2) im Rahmen des Vorhabens gefördert. Der Trassenabschnitt D beinhaltet die Haupttrasse und Verteilungen in Pieschen. Der Bau der Haupttrasse wurde Ende 2019 abgeschlossen, das Heizkraftwerk in Dresden Mickten konnte bis auf das Blockheizkraftwerk-Modul stillgelegt und demontiert werden. Ebenso sind die Abschnitte Moritzburger Straße, Robert-Matzke-Straße und Leisniger Straße fertiggestellt.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister