



vertraulich

An
den Stadtbezirksamtsleiter sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Loschwitz

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften
GZ: (GB 6) 66.4

Datum: 02. AUG. 2021

Beschlusskontrolle zu V-Lo00052/20 (Sitzungsnummer: SBR Lo/015/2020)
Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Loschwitz für das Jahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz bestätigt die vom Oberbürgermeister vorgelegte Vorschlagsliste entsprechend der getroffenen Priorisierung gemäß Anlage 1, Spalte „Priorität Stadtbezirk“.
2. Die Entscheidung erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021/2022 und der damit verbundenen Freigabe der Mittel.

Die vorgelegte Liste der zu priorisierenden örtlichen Straßenbaumaßnahmen wird um nachfolgende Maßnahmen ergänzt:


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Materniweg | im Abschnitt von der Kurve (Nr. 6) bis Ende |
| 2. Plattleite | im Abschnitt von Stangestraße bis Zeppelinstraße |
| 3. Hutbergstraße/Gnaschwitz Str. | komplett |
| 4. Kurparkstraße | im Abschnitt Bautzner Landstraße bis Hainweg |
| 5. Josef-Hegenbarth-Weg | inkl. Wachwitzer Weinberg“ |

Die abschließende Liste mit Maßnahmen gemäß der getroffenen Priorisierung durch den Stadtbezirk werden gegenwärtig durch das Straßen- und Tiefbauamt entsprechend der verfügbaren Mittel abgearbeitet. In der Anlage 1 werden Sie über den aktuellen Stand informiert.


Eine Erweiterung der Maßnahmenliste ist im Rahmen der Mitbestimmung gemäß Aufgabenabgrenzungsrichtlinie nicht möglich und kann daher nicht beschlossen werden. Die zusätzlich aufgeführten Straßenabschnitte werden als Bauwünsche seitens des Stadtbezirksbeirates durch das Straßen- und Tiefbauamt auf Realisierbarkeit geprüft, um diese in den Folgejahren mit einplanen zu können.

nächste Beschlusskontrolle: Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Detlef Sittel
Beigeordneter
für Ordnung und Sicherheit

Anlage

Anlage zu V-Lo00052/20

lfd Nr.	Straße	Abschnitt von Strasse bis Strasse		betroffene Verkehrsfläche (Gehweg, Straße, ÖB, Bauwerk, Entwässerung,...)	geplante Arbeiten	Ausführende Abteilung (66.3; 66.4; 66.5)	Bemerkungen/Umsetzungszeitraum
67	An der Obstplantage	Pillnitzer Landstr.	Dresdner Str.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabel +Mast 5.0 +Leuchte Hellux Elipse	66.5	in Planung, Finanzierung offen
68	Bonnewitzer Weg	Söbrigener Str.	HN 7/Tor	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabel + Mast 5.0 + Leuchte	66.5	in Planung, Finanzierung offen
69	ÖW 26 - Hosterwitz	Dresdner Str.	Ende/HN 103	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabel +Mast 5.0 +Leuchte Hellux Elipse	66.5	in Planung, Finanzierung offen
70	Collenbuschstraße	Küntzelmannstr.	Wolfshügelstr.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
71	Collenbuschstraße	Wolfshügelstr.	Lehnertstr.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
72	Collenbuschstraße	Lehnertstr.	Stangestr.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
73	Collenbuschstraße	Stangestr.	Lahmannring	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
74	Wolfshügelstraße	Luboldtstr.	Rißweg	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	in Planung, Finanzierung offen
75	Wolfshügelstraße	Plattleite	Luboldtstr.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	in Planung, Finanzierung offen
76	Luboldtstraße	Wolfshügelstr.	Stangestr.	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
77	Luboldtstraße	Stangestr.	HN 15	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
78	Luboldtstraße	HN 15	Lahmannring	Öffentliche Beleuchtung	Erdkabelauswechslung im Gehweg	66.5	beauftragt, Ausführung bis 09.2021
79	Schädestraße	Schevenstr.	Tolstoistr.	beide Gehbahnen	Instandsetzung Gehbahn Betonpflaster/Wegedecke	66.43, im Gehwegprogramm	zurückgestellt, vorgezogen Luboldtstraße, Baubeginn vorauss. August bis September 2021
80	Am Bauernbusch	Bautzner Landstr.	Königsberger Str.	südliche Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn/ Betonpflaster	66.43, im Gehwegprogramm	Beginn Vorbereitung Ende 2020 in Abhängigkeit Haushalt, auf Grund Erweiterung Baufeld Luboldtstraße (Mitwirke ÖB)
81	Alpenstraße	Tiedgestr.	Wendestelle/HN 10	nördliche Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn/ Betonpflaster	66.43, im Gehwegprogramm	Beginn Vorbereitung Ende 2020 in Abhängigkeit Haushalt, auf Grund Erweiterung Baufeld Luboldtstraße (Mitwirke ÖB)
82	Pabststraße	Weißer-Hirsch-Straße	Wachbergstraße	südliche Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn/ Betonpflaster	66.43, im Gehwegprogramm	Abnahme am 01.06.2021
83	Luboldtstraße	HN 15	Lahmannring	nördliche Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn/ Seifenpflaster	66.43	aktuell im Bau Ende Juli 2021, um den Abschnitt Stangestraße bis Wolfshügelstraße verlängert, auf Grund Mitwirke ÖB = Synergieeffekte
84	Luboldtstraße	Stangestr.	HN 15	nördliche Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn/ Seifenpflaster	66.43	aktuell im Bau Ende Juli 2021, Stangestraße bis Wolfshügel verlängert, auf Grund Mitwirke ÖB = Synergieeffekte