



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung,  
Bau, Verkehr und Liegenschaften

GZ: (GB 6) 66.4

An  
den Stadtbezirksamtsleiter sowie  
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Pieschen

Datum: 28. JULI 2022

**Beschlusskontrolle zu V-Pi00021/20 (Sitzungsnummer: SBR Pi/009/2020)**  
Abschließende Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Pieschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Stadtbezirksbeirat Pieschen bestätigt die vom Oberbürgermeister vorgelegte finale Vorschlagsliste gemäß Anlage 1 einschließlich der selbst vorgeschlagenen und vom Geschäftsbereich Stadtentwicklung bestätigten Änderungen.“


Das Straßen- und Tiefbauamt informiert in der Anlage über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Juli 2023

Mit freundlichen Grüßen

  
Stephan Kühn  
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,  
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

  
Detlef Sittel  
Beigeordneter  
für Ordnung und Sicherheit

Anlage

Anlage zu V-Pi00021/20

lfd. Nr.	Straße	Abschnitt von Straße bis Straße		betroffene Verkehrsfläche (Gehweg, Straße, ÖB, Bauwerk, Entwässerung,...)	geplante Arbeiten	Ausführende Abteilung (66.2;66.3;66.4;66.5)	Abschließende Priorität STA	Bemerkungen/Umsetzungszeitraum
124	Böcklinstraße	Trachauer Straße	Scharfenberger Straße	Öffentliche Beleuchtung	Hochwasserschutz Unterverteilung	66.5	1	fertiggestellt 05.2022
125	Botzgerstraße	I.H. Nr. 53		nördl. Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn	66.43	1	abgeschlossen
126	Dippelsdorfer Straße	Döbelner Straße	Großenhainer Straße	west- und östliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	2	(siehe auch Maßnahmenliste 2021) Änderung geplante Arbeiten in sandgeschlammte Oberfläche, auf Grund Festlegung SPA/ DA, Vorleistung SachsenEnergie wird voraussichtlich in 08/2022 abgeschlossen
127	Dorothee- Erxleben- Str.	Döbelner Straße	Großenhainer Straße	nördliche und südliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	4	ENTFÄLLT, da bei Vor-Ort-Termin im Herbst 2021 durch SPA, auf Basis der Satzung (vom 06.05.2021), festgelegt wurde, dass die OF als sandgeschlammte Wegedecke herzustellen ist, somit keine Verbesserung möglich, aktueller Zustand ist verkehrssicher
128	Stephanstraße	Cottbuser Straße	Schützenhofstraße	west- und östliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	5	Abschnitt Cottbuser-Kopernikusstr. in Vorbereitung, Ausführung im Anschluß an Abschnitte Botzgerstraße restl. Abschnitte liegen im Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen - Abschnitt Kronenstraße bis Burgdorffstraße in Vorbereitung
129	Wilder-Mann-Straße	Industriestraße	Schützenhofstraße	nördliche und südliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	3	Abschnitt Industriestr.-Kopernikusstraße ist fertiggestellt, restl. Abschnitte liegen im Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen - Abschnitt HNR 52 bis Schützenhofstraße beauftragt Problem bei der Materialbeschaffung, deshalb Verzögerung Baubeginn