

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

GZ: 140-2.2

Datum: 04. SEP. 2013

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V2166/13 (Sitzungsnummer: SR/054/2013)
Teilsanierung der 107. Mittelschule, Hepkestraße 26 in 01309 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

**Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung der Baumaßnahme
„Teilsanierung der 107. Mittelschule“.**

Die Baumaßnahme wurde am 08.07.2013 begonnen. Alle Fachlose sind vergeben und die Arbeiten werden entsprechend Bauablaufplan durchgeführt.

Um die Fertigstellung der umfangreichen Sanierungsarbeiten (energetische Sanierung, Sanitärrekonstruktion, behindertengerechte Erschließung) bis Herbst 2013 zu sichern, musste die Landeshauptstadt kurzfristig die Schule befristet bis zum Beginn der Herbstferien an die 128. Mittelschule, Rudolf-Bergander-Ring 3, auslagern. Die Schüler der 107. Mittelschule starteten das neue Schuljahr deshalb nicht wie geplant im Gebäude der Hepkestraße. Betroffen sind vier Klassen, da sich die 107. Mittelschule noch im Aufbau befindet. Der vorgesehene Umzug des Projektes „Produktives Lernen“ an den Standort Höckendorfer Weg wird nunmehr aufgrund der aktuellen Lage auf den jetzigen Schulbeginn vorgezogen. Die Abendmittelschule kann trotz Bauarbeiten am Standort verbleiben.

Mit freundlichen Grüßen


Winfried Lehmann

Kenntnisnahme:


Helma Orosz