

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung¹

GZ: 140-2

Datum:

3. JAN. 2014

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V2072/13 (Sitzungsnummer: SR/052/2013)

Gesamtsanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“, Cottbuser Straße 34 in 01129 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens Sanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“ mit Neubau einer integrierten Zweifeldschulsporthalle“.**

Der Baubeginn ist im August 2013 erfolgt. Die Abbrucharbeiten am Paul-Wolf-Bau sind abgeschlossen, so dass mit den Erschließungsarbeiten für den Neubau begonnen werden kann. Parallel dazu laufen die Sanierungsarbeiten im Erlwein Gebäude. Das Bauvorhaben hat aktuell einen Terminverzug von ca. 2 Monaten. Derzeit werden Maßnahmen zur Kompensation dieses Verzuges geprüft.

- 2. Die Schattenfugen sind bei den Entwurfsplanungen zu beachten.**

Die Schattenfugen zwischen Neubau und Altbau wurden in der Entwurfsplanung beachtet und werden in der Realisierung des Bauvorhabens umgesetzt.

- 3. Den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau sind Varianten der Fassadengestaltung für den Neubau vorzustellen.**

Die Vorstellung der Variantenuntersuchung zur Fassadengestaltung erfolgte im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau am 6. März 2013.

Mit freundlichen Grüßen


Winfried Lehmann

Kenntnisnahme:


Helma Orosz

Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister