

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

GZ: 140-2

Datum: 7. JULI 2014

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

**Beschlusskontrolle zu V2072/13 (Sitzungsnummer: SR/052/2013)**

Gesamtsanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“, Cottbuser Straße 34 in 01129 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Sanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“ mit Neubau einer integrierten Zweifeldschulsporthalle“.**

Der Baubeginn ist im August 2013 mit dem Abbruch des Paul-Wolf-Gebäudes erfolgt. Aktuell laufen die Arbeiten für die Errichtung des Neubaus für die Schulerweiterung/Sporthalle. Die Fertigstellung des Rohbaus ist nach derzeit aktuellem Bauablauf für Anfang September 2014 geplant. Parallel dazu laufen die Sanierungsarbeiten im Erlwein Gebäude, derzeit erfolgt die Sanierung der Bestandsdecken. Das Bauvorhaben hat aktuell einen Terminverzug von ca. 1 Monat.

- 2. Die Schattenfugen sind bei den Entwurfsplanungen zu beachten.**


Die Schattenfugen zwischen Neubau und Altbau wurden in der Entwurfsplanung beachtet und werden in der Realisierung des Bauvorhabens umgesetzt.

- 3. Den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau sind Varianten der Fassadengestaltung für den Neubau vorzustellen.**

Die Vorstellung der Variantenuntersuchung zur Fassadengestaltung erfolgte im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau am 6. März 2013.

nächste Beschlusskontrolle: 13. Oktober 2014

Mit freundlichen Grüßen

  
Winfried Lehmann  
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

Kenntnisnahme:

  
Helma Orosz  
Oberbürgermeisterin

Dr. Ralf Lunau  
Bürgermeister