

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

GZ: 140-2

Datum: 22. OKT. 2014

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V2072/13 (Sitzungsnummer: SR/052/2013)

Gesamtsanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“, Cottbuser Straße 34 in 01129 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. **„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Sanierung und Erweiterung der 56. Mittelschule „Am Trachenberg“ mit Neubau einer integrierten Zweifeldschulsporthalle“.“**

Der Baubeginn ist im August 2013 mit dem Abbruch des Paul-Wolf-Gebäudes erfolgt. Der Neubau für die Schulerweiterung/Sporthalle ist im Rohbau fertiggestellt. Als nächstes erfolgt der Innenausbau. Parallel dazu laufen die Sanierungsarbeiten im Erlwein Gebäude, derzeit erfolgt die Sanierung der Bestandsdecken. Das Bauvorhaben hat aktuell einen Terminverzug von ca. 1,5 Monaten. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme wird versucht, diesen Verzug zu kompensieren.

2. **„Die Schattenfugen sind bei den Entwurfsplanungen zu beachten.“**

Die Schattenfugen zwischen Neubau und Altbau wurden in der Entwurfsplanung beachtet und werden in der Realisierung des Bauvorhabens umgesetzt.

3. **„Den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau sind Varianten der Fassadengestaltung für den Neubau vorzustellen.“**

Die Vorstellung der Variantenuntersuchung zur Fassadengestaltung erfolgte im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau am 6. März 2013.

nächste Beschlusskontrolle: 13. Mai 2015

Mit freundlichen Grüßen


Winfried Lehmann
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung

Kenntnisnahme:


Helma Orosz
Oberbürgermeisterin

Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister

1. 1. 1988

Dirk Hubert
Stark