

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für Stadtentwicklung

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 16. APR. 2015

vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

**Beschlusskontrolle zu V2163/13 (Sitzungsnummer: SB/069/2013)**

Freiraumgestaltung und Neubau einer Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes  
Nr. 168 Dresden-Pieschen/Neustadt Nr. 2, Konkordienstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu genanntem Beschluss gegeben werden:

**„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau beschließt die Vorplanung zur Freiraumgestaltung und den Neubau einer Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 168.“**

Die Erfüllung des Beschlusses verzögert sich um drei Monate, da durch einige Medienträger die Zuarbeiten zur Entwurfsplanung mit erheblicher Verspätung geliefert wurden und die Abstimmung mit den betroffenen Ämtern einen höheren als ursprünglich geplanten Zeitaufwand erforderte. Zurzeit wird die Genehmigungsplanung erarbeitet. Der Baubeginn ist nunmehr für Mitte September und das Bauende für Ende Dezember geplant. Erhöhte Kosten bzw. ein Verlust von Fördermitteln entstehen nicht.

Nächste Beschlusskontrolle: Oktober 2015

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Marx

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Erster Bürgermeister