



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwick-
lung, Bau und Verkehr
GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 27. OKT. 2015

Beschlusskontrolle zu V2163/13 (Sitzungsnummer: SB/069/2013)

Freiraumgestaltung und Neubau einer Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 168,
Dresden-Pieschen/Neustadt Nr. 2, Konkordienstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu genanntem Beschluss gegeben werden:

**„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau beschließt die Vorplanung zur Freiraumgestaltung
und den Neubau einer Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 168.“**

Durch Probleme mit dem Vergabebüro (fehlende Kapazität und höhere Priorität anderer Vorhaben) konnte der geplante Baubeginn September 2015 nicht gehalten werden. Nach nunmehr erfolgter Einordnung im Vergabeausschuss ergäbe sich ein Baubeginn im Winter 2015/2016. Da das Vorhaben nicht als Winterbaumaßnahme realisiert werden kann, wurde der Baubeginn für März 2016 und das Bauende für Juli 2016 festgesetzt. Erhöhte Kosten bzw. ein Verlust von Fördermitteln entstehen nicht.

Nächste Beschlusskontrolle: April 2016

Mit freundlichen Grüßen

Raoul Schmidt-Lamontain

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister