



An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Amt für Hochbau und Immobilienver-  
waltung, Abt. Immobilienverwaltung

GZ: 65.6  
Bearbeiter: Herr Ullmann  
Telefon: (03 51) 4 88 15 78  
Sitz: Ferdinandplatz 2  
E-Mail: kullmann@dresden.de

Datum: 17. NOV. 2015

## **Beschlusskontrolle zu A 0081/15 (Sitzung SR/013/2015)**

Wiederherstellung der originalen Fassung der Beleuchtung Kuppelhalle bei der Sanierung des Neuen Rathau-  
ses Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Zwischeninformation kann zum o. g. Beschluss gegeben werden:

### **Beschluss:**

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Beleuchtung der Kuppelhalle des Neuen Rathauses Dresden in ihrer historischen Fassung wiederherstellen zu lassen. Dabei sind die in Aussicht gestellten Fördermittel des Freistaats Sachsen in der Größenordnung von 250.000 Euro in Anspruch zu nehmen und weitere Fördermöglich-  
lichkeiten zu prüfen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Nachbau der Leuchten:	180.000,00 Euro
Installation:	100.000,00 Euro
Notbeleuchtung:	50.000,00 Euro
Fördersumme:	-250.000,00 Euro
Summe:	80.000,00 Euro

Diese Kosten sind aus dem Risikobudget für die Rathaussanierung, 1. Realisierungsabschnitt zu entnehmen.

Die in Aussicht gestellten Fördermittel wurden beantragt und mit dem Zuwendungsbescheid vom 01.10.2015 i. H. v. 250.000,- EUR bewilligt.

Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar:

Kosten der historischen Beleuchtung (Var. 1910):	560.000,00 EUR
Kosten der Beleuchtung aus Wiederaufbauphase (Var. 1960)	184.000,00 EUR (im Projekt enthalten)
Fördermittel wurden aus Zuwendungsbescheid (01.10.2015)	250.000,00 EUR
Mehrbedarf	126.000,00 EUR

Dieser Mehrbedarf wird gemäß Beschluss durch das Projektbudget (Risikorahmen) kompensiert.

Nächste Beschlusskontrolle: 02/2016

Mit freundlichen Grüßen

  
Hartmut Vorjohann  
Beigeordneter für Finanzen und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

  
Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister