



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Personal und Recht

GZ: 140-2

Datum: 23. DEZ. 2015

Beschlusskontrolle zu V2125/13 (Sitzungsnummer: SR/054/2013)

Gesamtsanierung der 6. Grundschule „Am Großen Garten“, Fetscherstraße 2 in 01307 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Zwischeninformation kann zu oben genannten Beschluss gegeben werden:

„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung der Baumaßnahme Gesamtsanierung der 6. Grundschule ‚Am Großen Garten‘ sowie die Instandsetzung und Neugestaltung der Schul- und Sportfreiflächen.“

Die 6. Grundschule wurde mit dem ersten Schultag des Schuljahres 2015/2016 in Nutzung genommen.

Derzeit werden weiterhin Restarbeiten durchgeführt. Neben der Mängelbeseitigung am Schulgebäude (Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Außentüren) erfolgen Dämmarbeiten an Teilbereichen der Decke über dem Flur im Untergeschoss, den Pavillons sowie den Verbindern. Diese Restarbeiten werden bis Februar 2016 abgeschlossen.

Leider dauern die Restarbeiten in der Sporthalle gegenwärtig noch an. Diese werden trotz erheblicher Anstrengungen des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung zur Termineinhaltung der verschiedenen Gewerke erst im Januar 2016 abgeschlossen, sodass die Nutzungsaufnahme für den Schul- und Vereinssport erst für diesen Termin avisiert ist.

Restarbeiten im Bereich der Freifläche (Mängelbeseitigung, Fertigstellung Freifläche Richtung Henzestraße, Fertigstellung Vorplatz) werden je nach Witterung bis Januar 2016 beendet.

nächste Beschlusskontrolle: 17. März 2016

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Lames
Beigeordneter für Personal und Recht

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister