



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

GZ: 66.22

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Datum: 22. DEZ. 2016

Beschlusskontrolle zu V2241/13 (Sitzungsnummer: SR/057/2013)

Vorplanung Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5, Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat bestätigt die geänderte Vorplanung „Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta“ gemäß Anlage 2 zur Vorplanung (Fassung vom 22.05.2013) als Grundlage für die weitere Planung.“
2. Maßgebliche Änderungen im weiteren Planungsprozess werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zur Beschlussfassung vorgelegt und dem Ortsbeirat Cotta zur Kenntnis gegeben.“

Die Planung befindet sich weiterhin in der Entwurfsplanung, da sich die zeitliche und technologische Planungskoordination der am Gesamtbauvorhaben beteiligten Partner (Deutsche Bahn AG, Dresdner Verkehrsbetriebe AG, Stadtentwässerung Dresden GmbH und Landeshauptstadt Dresden) als äußerst schwierig gestaltete. Insbesondere die Verkehrsführung während der Bauzeit bei weitestgehender Aufrechterhaltung des Individualverkehrs und Minimierung der Sperrzeiten für die Straßenbahn bedurften zahlreicher umfassender Abstimmungsberatungen; sind aber noch nicht endgültig abgeschlossen.

Die Neueinordnung einer Lärmschutzwand entlang der Eisenbahntrasse und auf der Brücke, die Einleitung von Brückenwässern der DB AG, Abstimmungen zu Ersatzflächen sowie Ersatzbauten für erforderlichen Grunderwerb von anliegendem Gewerbe und die Thematik der archäologischen Untersuchungen auf für die Baumaßnahme benötigten Flächen sind weitere noch nicht endgültig geklärte Probleme.

Nächste Beschlusskontrolle: 12/2017

Mit freundlichen Grüßen



Raou Schmidt-Lamontain

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister