



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwick-  
lung, Bau, Verkehr und Liegen-  
schaften  
GZ: (GB 6) 66.22

Datum: - 9. FEB. 2018

## **Beschlusskontrolle zu V2241/13 (Sitzungsnummer: SR/057/2013)**

Vorplanung Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5, Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat bestätigt die geänderte Vorplanung „Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta“ gemäß Anlage 2 zur Vorplanung (Fassung vom 22.05.2013) als Grundlage für die weitere Planung.“
2. **Maßgebliche Änderungen im weiteren Planungsprozess werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zur Beschlussfassung vorgelegt und dem Ortsbeirat Cotta zur Kenntnis gegeben.“**

Die Planung befindet sich weiterhin in der Entwurfsplanung, da sich die Abstimmung technischer und technologischer Probleme sowie die finanzielle Zuordnung und Kostenteilung zwischen den am Gesamtbauvorhaben beteiligten Partnern (Deutsche Bahn AG, Dresdner Verkehrsbetriebe AG, Stadtentwässerung Dresden GmbH und Landeshauptstadt Dresden) als äußerst umfangreich und schwierig gestaltet. Insbesondere die Verkehrsführung während der Bauzeit bei weitestgehender Aufrechterhaltung des Individualverkehrs und Minimierung der Sperrzeiten für den ÖPNV bedarf weiterhin umfassender Abstimmungsberatungen.

Teile des Stadtratsbeschlusses V1527/12 vom 18. April 2012 zum GrünRaum Südwest/Cottaer Bogen sind zusätzlich in die Planung eingeflossen.

Ziel ist es, die Entwurfsplanungen der Verkehrsanlagen (Straßen- und Tiefbauamt mit Dresdner Verkehrsbetriebe AG), der Ingenieurbauwerke Eisenbahnüberführung (Deutsche Bahn AG) und der Kanalplanung (Stadtentwässerung Dresden GmbH) im Frühjahr 2018 abzuschließen.

Wesentliche Teile der Genehmigungsplanung sind bereits vorhanden und werden entsprechend den neuesten Forderungen der Landesdirektion Sachsen fortgeschrieben.

Es ist geplant, noch 2018 den Antrag auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für das Gesamtbauvorhaben bei der Landesdirektion Sachsen einzureichen.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Dezember 2018

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau, Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister