



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40-2-2

Datum: 17. APR. 2018

Beschlusskontrolle zu V1827/17 (Sitzungsnummer: SR/044/2017)

Gymnasium Dresden-Plauen, Modernisierung und Erweiterung Schulgebäude

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens Modernisierung und Erweiterung Gymnasium Dresden-Plauen, Kantstraße 2 in 01187 Dresden.“

Die Ausführungsplanung des Bauvorhabens wird Ende April 2018 abgeschlossen. Parallel wurden die ersten Bauleistungen ausgeschrieben. Die Auslagerung des Gymnasiums Dresden-Plauen in das Auslagerungsobjekt am Terrassenufer 15 beginnt planmäßig zu Ferienbeginn am 2. Juli 2018. Danach wird die Baustelle vorbereitet und eingerichtet. Für den Beginn der Abbrucharbeiten ist der 20. August 2018 geplant.

2. „Die veränderten Betriebskosten sind nach Abschluss des Bauvorhabens in Abänderung der bisherigen Veranschlagung im laufenden Doppelhaushalt sowie dem Finanzplan einzustellen.“

Dem Beschlusspunkt wird entsprochen.

Nächste Beschlusskontrolle: 25. Januar 2019

Mit freundlichen Grüßen


Hartmut Vorjohann
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister