



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40-2

Datum: 26. APR. 2018

Beschlusskontrolle zu V1980/17 (Sitzungsnummer: SR/047/2018)

Gymnasium Dresden-Cotta, Cossebauder Straße 35 in 01157 Dresden
Gesamtsanierung Schulgebäude sowie Anpassung und Neugestaltung der Freianlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Gymnasium Dresden Cotta, Cossebauder Straße 35 in 01157 Dresden - Gesamtsanierung Schulgebäude sowie Anpassung und Neugestaltung der Freianlagen“.“**

Im Juni 2016 war der Projektstart für die Erarbeitung der Planung des Bauvorhabens. Die abgeschlossene Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 HOAI) wurde im September 2017 in Form eines Bauantrages bei der Bauaufsicht zur Genehmigung eingereicht. Seit Anfang März 2018 bis Ende November 2018 erfolgt die Erarbeitung der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 HOAI).

Der Start der Baumaßnahme ist mit Beginn der Sommerferien 2020 geplant. Der Schulbetrieb wird während der Bauzeit an den zentralen Auslagerungsstandort Terrassenufer 15 ausgelagert.

- 2. „Das Vorhaben wird als Fördervorhaben geführt. Die Anpassung der Ein- und Auszahlungsansätze erfolgt mit der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2019/2020 bzw. auf der Grundlage eines rechtskräftigen Zuwendungsbescheides.“**

Der Beschlusspunkt wird umgesetzt.

- 3. „Im Rahmen der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2019/2020 und der Finanzplanung sind ab 2023 für das Schulgebäude in Abänderung der bisherigen Veranschlagung jährliche Betriebskosten in Höhe von 252 345 Euro und Abschreibungen entsprechend Anlage 19 zu veranschlagen.“**

Der Beschlusspunkt wird umgesetzt.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. April 2019

Mit freundlichen Grüßen



Hartmut Vorjohann
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister