



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40-2

Datum: 11. SEP. 2018

Beschlusskontrolle zu V1626/17 (Sitzungsnummer: SR/039/2017)
Errichtung eines Zentralen Bauauslagerungsstandortes (ZbauAS)
Terrassenufer 15 in 01069 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende abschließende Information kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. **„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Errichtung einer zentralen Bauauslagerungsschule (ZBauAS), Terrassenufer 15 in 01069 Dresden.“**

Der Schulerweiterungsbau am zentralen Auslagerungsstandort Terrassenufer 15 wurde gemäß Bauablaufplan im Juli 2018 fertig gestellt. Die baubehördliche Abnahme fand am 27. Juli 2018 statt. Der Mietbeginn für die MRE (Mehrzweckraumeinheiten) ist somit der 1. August 2018.

Die Nutzungsaufnahme konnte planmäßig mit Beginn der Vorbereitungswoche für die Lehrerschaft am 6. August 2018 durch das Gymnasium Plauen erfolgen.

In den Außenanlagen sind noch einige wenige Restleistungen offen, die bis Ende September 2018 abgeschlossen werden. Auf Grund der lang anhaltenden Trockenheit in diesem Sommer wurden die Pflanzarbeiten in die nächste Pflanzperiode (Oktober 2018) verschoben.

2. **„Mit Inbetriebnahme sind jährliche Baunutzungskosten in Höhe von 898 910 Euro zu veranschlagen. Davon entfallen 719 150 Euro auf die Miete des temporären Auslagerungsobjektes und 179 760 Euro auf die Betriebskosten des Objektes.“**

Laut Mietvertrag vom 1. Juni 2017 entfallen brutto 504 877,32 Euro auf die jährliche Miete der temporären Mehrzweckraumeinheiten. Der übrige Beschlusspunkt wird umgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen


Hartmut Vorjohann
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister