



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich  
Bildung und Jugend  
GZ: (GB 2) 40-2-2

Datum: 25. JAN. 2019

— **Beschlusskontrolle zu V1827/17 (Sitzungsnummer: SR/044/2017)**  
Gymnasium Dresden - Plauen, Modernisierung und Erweiterung Schulgebäude

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. **„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens Modernisierung und Erweiterung Gymnasium Dresden-Plauen, Kantstraße 2 in 01187 Dresden.“**

Die Auslagerung des Gymnasiums Dresden-Plauen in das Auslagerungsobjekt am Terrassen-  
ufer 15 wurde planmäßig im Juli 2018 umgesetzt. Das genannte Bauvorhaben befindet sich der-  
zeit in der Leistungsphase 8. Der Abbruch ist abgeschlossen und der Innenausbau im Bestands-  
gebäude sowie die Tiefbau-/Rohbauarbeiten an den Verbindungsbauten im West- und Osthof  
werden seit dem vierten Quartal 2018 durchgeführt. Die Baumaßnahme soll im August 2020  
fertiggestellt werden.

- 2. **„Die veränderten Betriebskosten sind nach Abschluss des Bauvorhabens In Abänderung  
der bisherigen Veranschlagung im laufenden Doppelhaushalt sowie dem Finanzplan einzu-  
stellen.“**


Dem Beschlusspunkt wird entsprochen.

Nächste Beschlusskontrolle: 6. Dezember 2019

Mit freundlichen Grüßen

  
Hartmut Vorjohann  
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:

  
Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister