



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 66.41

Datum: 21. AUG. 2019

Beschlusskontrolle zu V2767/18 (Sitzungsnummer: SB/067/2019)

Neubau einer Gehbahn an der Tronitzer Straße zwischen dem Ende der Wohnbebauung und der Stadtgrenze einschließlich Beleuchtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften stimmt der Planung zum Neubau einer Gehbahn entlang der Tronitzer Straße zwischen dem Ende der Wohnbebauung und der Stadtgrenze einschließlich der Straßenbeleuchtung entsprechend der Anlagen zur Vorlage zu. Die Anordnung der Beleuchtung hat in gleichmäßigen Abständen bis zur Stadtgrenze zu erfolgen.“

Alle erforderlichen Genehmigungen für das geplante Bauvorhaben liegen vor. Die Planungsleistungen sind konform des aufgestellten Terminspiegels erbracht. Am 22. Juli 2019 erfolgte die Einreichung der Vergabeunterlagen sowie die Freigabe der Ausschreibung durch das zuständige Sachgebiet Ausschreibung und Vergabe des Straßen- und Tiefbauamtes. Gemäß Terminspiegel erfolgte als nächster Schritt am 31. Juli 2019 die Bekanntmachung der bis dahin komplett erstellten Vergabeunterlagen. Planmäßig ist die Angebotseröffnung am 27. August 2019 angesetzt. Daraus resultierend wird am 8. Oktober 2019 die Bindefrist ablaufen. Der Baubeginn ist für den 28. Oktober 2019 und das Bauende für den 13. Dezember 2019 geplant.

Durch die Aufstellung der Kostenschätzung ergeben sich geschätzte 183.000 Euro (brutto) an Gesamtkosten für das Bauvorhaben.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Januar 2020

Mit freundlichen Grüßen

Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister