


Hausmitteilung

Landeshauptstadt Dresden Ortschaft Weisdorf			
OV	Nr.:	bA	bE
OA	17. OKT. 2019	bR	fR
BA		zErI	zSt
So/Wo		z/Mz	zU
O/S		zK	zV
Meldest.		zA	Wgl
Bauhof	GZ:	Kopie an	
Termin:		VV:	

Dresden.
Dresdener

vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen,
Personal und Recht

GZ: (GB 1) FR CIO

An
den Ortsvorsteher der Ortschaft Langebrück,
die Mitglieder des Ortschaftsrates Langebrück

über:
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Herrn Ersten Bürgermeister Detlef Sittel

Datum: 16. OKT. 2019

Beschlusskontrolle zu V-LB0121/19 (Sitzungsnummer: OSR LB/057/2019)
Breitbandausbau in der Ortschaft Langebrück umfassend gewährleisten

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Information kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Ortschaftsrat nimmt den Sachstandsbericht zum Ausbauzustand der Ortschaft Langebrück vom 25.01.2019 zur Kenntnis.

Demnach sollen ca. 170 unterversorgte Adressen in der Ortschaft in dem geförderten Ausbauprojekt erfasst worden sein. Derzeit läuft das europaweite Ausschreibungsverfahren. Die Vergabe wurde für Juli 2019 avisiert.

Der Ortschaftsrat bittet den Oberbürgermeister bis 10. September 2019 um einen umfassenden Sachstandsbericht.“

Das europaweite Vergabeverfahren wurde am 27. August 2019 mit der Zuschlagserteilung für alle vier Lose/Gebietscluster an die Vodafone GmbH beendet. Die Ortschaft Langebrück ist im Los 3, Gebietscluster NORD, mitefassen. Die entsprechenden Vergabevorschläge hatte der Ausschuss für Wirtschaftsförderung (WF) am 22. Mai 2019 bestätigt. Die Verzögerung der Zuschlagserteilung ergab sich aus einem erfolglos angestrebten Vergabennachprüfungsverfahren eines mitbietenden Unternehmens.


Derzeit werden mit der Auftragnehmerin die finalen Förderanträge an den Bund und den Freistaat Sachsen sowie die Beteiligung der Bundesnetzagentur zum Zuwendungsvertrag zwischen Landeshauptstadt Dresden und der Auftragnehmerin vorbereitet bzw. durchgeführt. Die Vertragsunterschrift ist, nach Vorliegen der finalen Förderbescheide, für das Jahresende 2019 avisiert. Der Netzausbau durch die Auftragnehmerin soll, auf das gesamte Stadtgebiet bezogen, bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Einen verbindlichen Meilensteinplan für das Cluster Nord wird die Vodafone GmbH erst nach Vertragsunterschrift erstellen und vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Peter Lames
Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel
Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit