



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40

Datum: 12. NOV. 2019

Beschlusskontrolle zu V2419/18 (Sitzungsnummer: SR/056/2018)

Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44 in 01109 Dresden – Ersatzneubau Schulgebäude mit Herstellung der Sport- und Pausenfreiflächen

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44 in 01109 Dresden - Ersatzneubau Schulgebäude mit Herstellung der Sport- und Pausenfreiflächen“.“**

Die Planung befindet sich derzeit im vorgesehenen Zeitfenster. Der Maßnahmebeginn konnte wie geplant umgesetzt werden. Derzeit finden vor Ort Abbruchmaßnahmen sowie bauvorbereitende Maßnahmen statt. Das Gymnasium Dresden-Klotzsche ist wie geplant mit den Sommerferien 2019 in die Bauauslagerung an den Standort Schulcampus Pieschen umgezogen. Die mobile Raumeinheit wird wie geplant für ein Schuljahr durch die 19. Grundschule als Bauauslagerungsstandort genutzt.

- 2. „Im Rahmen der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2021/2022 und der Finanzplanung sind ab 2022 anteilig und ab 2023 in Abänderung der bisherigen Veranschlagung jährliche Betriebskosten in Höhe von 433 870 Euro und Abschreibungen entsprechend Anlage 24 zur Vorlage zu veranschlagen.“**

Dem Beschlusspunkt wird entsprochen.

3. „Der Stadtrat beschließt die zusätzliche Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 1.000.000 Euro. Als Deckungsquelle dient das HI-Projekt HI.4090171-Boxberger Straße.“

Der Beschlusspunkt wurde umgesetzt.

Nächste Beschlusskontrolle: 20. November 2020

Mit freundlichen Grüßen


Hartmut Vorjohann
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister