



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40

Datum: 19. MAI 2020

Beschlusskontrolle zu V1827/17 (Sitzungsnummer: SR/044/2017)

Gymnasium Dresden - Plauen, Modernisierung und Erweiterung Schulgebäude

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens Modernisierung und Erweiterung Gymnasium Dresden-Plauen, Kantstraße 2 in 01187 Dresden.“

Das genannte Bauvorhaben befindet sich derzeit in der Leistungsphase 8. Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen. Der Rohbau der Verbindungsbauten im West- und Osthof ist abgeschlossen. Die Dachdeckerarbeiten am Bestandsobjekt sowie die Tiefbauarbeiten im westlichen Grundstücksteil befinden sich in der Beendigung. Zurzeit finden auf den Neubauten die Dachdeckerarbeiten statt. Der Innenausbau im Bestandsobjekt sowie in den Neubauten befindet sich ebenso in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Maßnahme war für August 2020 geplant, wegen Bauverzug verschiebt sich diese voraussichtlich auf Februar 2021.

2. „Die veränderten Betriebskosten sind nach Abschluss des Bauvorhabens in Abänderung der bisherigen Veranschlagung im laufenden Doppelhaushalt sowie dem Finanzplan einzustellen.“

Dem Beschlusspunkt wird entsprochen.

Nächste Beschlusskontrolle: 15. Februar 2021

Mit freundlichen Grüßen


Beigeordnete/Beigeordnete

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister