



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für  
Ordnung und Sicherheit  
GZ: (GB 3) 02 15 02

Datum: - 7. SEP. 2020

**Beschlusskontrolle zu V0251/20 (Sitzungsnummer: AV/IT/011/2020)**  
Neubau Rettungswache Leuben, Zamenhofstraße/Pirnaer Landstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Die vorliegende Entwurfsplanung für den Neubau der Rettungswache Leuben mit einem Gesamtwertumfang von 5.500.000 Euro wird bestätigt.
2. Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) nimmt die Kostenberechnung und den Nachweis der Gesamtfinanzierung (Anlage 5 a zur Vorlage) zur Kenntnis und bestätigt die sich daraus ergebenden Änderungen im Investitionshaushalt 2020 bis 2022 (Anlage 5 b zur Vorlage).
3. Die Planung und Umsetzung ist auf dieser Grundlage fortzuführen.“

Für das Objekt konnte die Ausführungsplanung mit Übergabe der Unterlagen am 31. Juli 2020 abgeschlossen werden. Zurzeit werden durch die Planungsbüros die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Die ersten Dokumente befinden sich beim Zentralen Vergabebüro zur Veröffentlichung.

Baubeginn ist nach dem derzeitigen Terminplan im Oktober 2020 geplant; die Baufertigstellung unverändert für Dezember 2021 und die Inbetriebnahme für März 2022. Damit liegt das Vorhaben im Zeitplan.

Von der Einhaltung des Kostenrahmens wird derzeit ausgegangen. Ausschreibungsergebnisse liegen noch nicht vor.

Die Änderung der Auszahlungsansätze 2020 wurde im SAP umgesetzt. Die Ansätze 2021 und 2022 sind für den Verwaltungsentwurf des neuen Doppelhaushaltes 2021/2022 wie beschlossen vorgesehen.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. August 2021

Mit freundlichen Grüßen



Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister