



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40

Datum: - 9. MRZ. 2021

Beschlusskontrolle zu V1827/17 (Sitzungsnummer: SR/044/2017)
Gymnasium Dresden-Plauen, Modernisierung und Erweiterung Schulgebäude

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgende Abschlussinformation kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. **„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens Modernisierung und Erweiterung Gymnasium Dresden-Plauen, Kantstraße 2 in 01187 Dresden.“**


Die Fertigstellung der Maßnahme war für August 2020 geplant. Wegen zusätzlicher Arbeiten (versteckte Mängel, welche erst bei der Bauteiloffenlegung ersichtlich wurden und auch beseitigt werden mussten) verschob sich diese auf Februar 2021.

Das genannte Bauvorhaben befindet sich derzeit am Ende der Leistungsphase 8. Der Umzug der Schule vom Auslagerungsstandort Terrassenufer ins Stammhaus fand am 17. Februar 2021 statt. Das Gymnasium Dresden-Plauen ging am 18. Februar 2021 am sanierten Standort in Nutzung.

2. **„Die veränderten Betriebskosten sind nach Abschluss des Bauvorhabens in Abänderung der bisherigen Veranschlagung im laufenden Doppelhaushalt sowie dem Finanzplan einzustellen.“**

Dem Beschlusspunkt wird entsprochen.

Mit freundlichen Grüßen


Jan Donhauser
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister