



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 65.3

Datum: 11. JUNI 2021

Beschlusskontrolle zu V2721/18 (Sitzungsnummer: F/076/2019)
Baumaßnahme Stadtbezirksamt Cotta - Gesamtinstandsetzung

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Gesamtinstandsetzung des Stadtbezirksamtes Cotta mit Mitteln in Höhe von 3 602 TEUR mit den Schwerpunkten Herstellung der Barrierefreiheit, Verbesserung des Brandschutzes sowie Erneuerung der haustechnischen Anlagen zu realisieren.
2. Die Gesamtkosten i. H. v. 3 602 TEUR werden im Haushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung gemäß Darstellung in Anlage 3 zur Verfügung gestellt.
3. Der Ausschuss für Finanzen beschließt eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 201 095 EUR im Projekt HI.2710007 „Lübecker Str. 121, OA Cotta“. Die Deckung erfolgt aus den ursprünglich konsumtiv geplanten Finanzmitteln.“


Die vorgezogenen Leistungen im Keller zur Errichtung des neuen EDV-Raums wurden im März 2021 abgeschlossen.

Auf Grund fehlender Auslagerungsmöglichkeiten hat sich die Ausschreibung und damit der Baubeginn für die Gesamtinstandsetzung verschoben. Aktuell wird nun die Leistungsphase 7 bearbeitet.

Im Juni 2021 beginnen die Leistungen im Außengelände mit dem Abbruch der Garage und des Schuppens sowie der Sanierung des Balkons an der Ostseite. Im August 2021 ist Baubeginn für die Gesamtbaumaßnahme des Gebäudes.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. November 2021

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister