



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen,
Personal und Recht
GZ: (GB 1) 52

Datum: 14. JULI 2021

Beschlusskontrolle zu V0258/20 (Sitzungsnummer: SP/006/2020)

Umbau Tenne in Kunststoffrasen-Großspielfeld auf der Sportanlage Bärensteiner Str. 33 in
01277 Dresden

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten) beschließt den Umbau des bestehenden Tennenspielfeldes in ein Kunststoffrasen-Großspielfeld bis zum Jahr 2020.“

Mit Bescheid vom 31. März 2020 wurden seitens der Sächsischen Aufbaubank (SAB) im Förderprogramm Investive Sportförderung im Rahmen des Sofortprogramms „Start 2020“ 50 Prozent der zwendungsfähigen Ausgaben mit insgesamt 368.026,05 Euro bewilligt. Die Eigenmittel der Maßnahme resultieren aus dem Stadtratsbeschluss A0543/19 „Breitensport fördern! – Maßnahmenpaket zur Unterstützung und Förderung des Vereins- und Breitensports in der Landeshauptstadt Dresden“ vom 11. Juni 2019.

Der Baubeginn erfolgte, bautechnologisch bedingt, im Anschluss an die ebenfalls im Sofortprogramm „Start 2020“ geförderte Baumaßnahme „Errichtung einer Rigole – Sportanlage Bärensteiner Str. 33“ Anfang September 2020. Trotz zügigen Baufortschritts behinderten Witterungsverhältnisse als auch durch die Corona-Pandemie bedingte Lieferengpässe beziehungsweise Arbeitskraftausfälle des Auftragnehmers die Fertigstellung des Kunststoffrasenplatzes.

Ein Antrag auf Fristverlängerung beziehungsweise Mittelübertragung wurde seitens der SAB abgelehnt. Man kam dem Eigenbetrieb Sportstätten insoweit entgegen, dass die nunmehr im Dezember 2020 abgeforderten und ausgezahlten Mittel bis 30. April 2021 verwendet worden sein müssen.

Alle vorbereitenden Leistungen wurden bereits im Oktober beziehungsweise Dezember (Ersatzpflanzung von Bäumen) vergangenen Jahres erledigt. Die im Hauptauftrag enthaltenen Arbeiten wurden tatsächlich zum 30. April 2021 abgeschlossen.

Im Juli 2021 wird abschließend noch die Zufahrt zur Sportstätte wiederhergestellt, welche durch den Baustellenverkehr beschädigt wurde.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. September 2021.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Peter Lames
Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister