



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Mitglieder  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für  
Ordnung und Sicherheit

GZ: (GB 3) 02 15 02

Datum: 13. AUG. 2021

**Beschlusskontrolle zu V0251/20 (Sitzungsnummer: AV/IT011/2020)**  
Neubau Rettungswache Leuben, Zamenhofstraße/Pirnaer Landstraße

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Die vorliegende Entwurfsplanung für den Neubau der Rettungswache Leuben mit einem Gesamtwertumfang von 5.500.000 Euro wird bestätigt.
2. Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) nimmt die Kostenberechnung und den Nachweis der Gesamtfinanzierung (Anlage 5 a zur Vorlage) zur Kenntnis und bestätigt die sich daraus ergebenden Änderungen im Investitionshaushalt 2020 bis 2022 (Anlage 5 b zur Vorlage).
3. Die Planung und Umsetzung ist auf dieser Grundlage fortzuführen.“

Das Vorhaben liegt im Zeit- und Kostenrahmen. Nahezu alle Lose befinden sich in der Ausschreibung bzw. sind bereits vergeben. Am 21. Juli 2021 konnte Richtfest gefeiert werden. Der Rohbau des Objektes wird bis September 2021 abgeschlossen. Die bauliche Fertigstellung des Gebäudes und der Freianlagen wird planmäßig im März 2022 erfolgen. Ab April 2022 erfolgt die Ausstattung des Objektes mit der spezifischen Nachrichten- und IT-Technik sowie der Möblierung der Rettungswache. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass die Rettungswache wie geplant im 3. Quartal 2022 ihren Betrieb aufnimmt.

Nächste Beschlusskontrolle: 31.08.2022

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister  
Jan Donhauser  
Beigeordneter

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister

Arnekatrin Klepsch  
Zweite Bürgermeisterin