



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40

Datum: 06. OKT. 2021

Beschlusskontrolle zu V2357/18 (Sitzungsnummer: SR/058/2018)

8. Grundschule, Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden - Gesamtanierung

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. **„Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „8. Grundschule, Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden – Gesamtanierung“.“**

Am 1. März 2021 wurde mit der baulichen Umsetzung der Gesamtanierung begonnen. Derzeit laufen die Gebäudeanschluss-, Entkernungs- und Rohbauarbeiten. Die Gesamtfinanzierung war zwischenzeitlich aufgrund der städtischen Haushaltslage nicht rechtzeitig vor Baubeginn sichergestellt. In der Folge konnte der ursprüngliche Vergabeterminplan für die Baugewerke nicht umgesetzt werden. Es kam zu Bauzeitenverschiebung und Vergabeverlusten einzelner Gewerke. Die Nutzungsübergabe wird seitens Projektleitung auf den 1. Juni 2023 prognostiziert.

2. **„Im Doppelhaushalt 2019/2020 und der Finanzplanung sind ab 2020 anteilig und ab 2021 jährlich in Abänderung der bisherigen Veranschlagung Baunutzungskosten in Höhe von 138 997 Euro (siehe Anlage 14 zur Vorlage) und Abschreibungen entsprechend Anlage 15 zur Vorlage zu veranschlagen.“**

Der Beschlusspunkt wird umgesetzt.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. Juni 2022

Mit freundlichen Grüßen

Jan Donhauser
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister